

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

DB-2 dla obiektów budowlanych

Nr133..... / 20 18 r.

Wydany dnia07.11.....20 18 r.

Zawiera 25 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

Rodzaj i adres budowy/rozbiórki:*) Budowa budynku Zakładu Przemysłowego
w urodzinisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarną wzdłuż ulic Jesionowej i Promienistej Zdrojowej w Goldapi
na obs. w ewid. 1989/6, 1987, 1981, obs. ewid. Goldap 1
Nazwa i adres inwestora:

Gmina Goldap Pl. Zwycięstwa 14 19-500 Goldap

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę**) Nrm.G. 103.2017.....

z dnia12.06.2017.....

Wydane przez:Stanisław Gołdapski.....

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

**) niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18 r. oryginal strona 1

1. Wykonawcy robót:

Lp.	Rodzaj robót	Nazwa przedsiębiorstwa	Adres
1	GENERAŁNY WYKONAWCA ROBOTY BUDOWLANE	ZAKŁAD OGNIOBUD- WLANY S.C. M. S. SŁOWIKOWSKI	UL. KOLEJOWA 10 19-500 GOLDAP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dziennik budowy Nr133..... / 20 18 r.

oryginal

strona 2

2. Kierownik budowy:

OŚWIADCZENIE
o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Ja niżej podpisany Arkadiusz Malinowski
(wymienić imię i nazwisko)

zamieszkały w 16-400 Suwałki przy ul. Septymalna 79/m. 47

zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust. 1 i 2, art. 22-24, art. 42 oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym o podjęciu obowiązków kierownika budowy (rozbiórki)

obiekту Budynek Zakładu Pogodoleczniczego (kat. obiektu budowlanego XI, PKOB-1264) w uzdrowisku Goldap
(określić obiekt)

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goldap

(wymienić właściciela)

położonej w Goldapi przy ul. Mezichowa i Promenada Zwycięstwa

pod nr 1989/6, 1987, 1981 nr ewid. gruntu Goldap 1 (0001)

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej w art. 90 do 94 cytowanego wyżej Prawa budowlanego.

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienie budowlane zostało mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem z dnia 10.12.2010 nr PDI/0103/OWOK/10 POIIB.KK 7132/138/10)

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych
(wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia)

Jestem wpisany na listę członków samorządu zawodowego Podlaska Okręgowa Izba



Inżynierów Budowlanych

18.12.2010
(podpis i data)

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18. r.

oryginal strona 3

3. Kierownicy robót:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji kierownika robót:				
Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Roboty sanitarne	mgr Gnepon Lidia ul. 4go Maja 7 14-500 Borneo	WAM/0118/Pwos.09 WAM/0118/Pwos.09 Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
2	Roboty elektryczne	Piotrkowicz Waldemar Kst. Janów. ul. Wojska Polskiego 22.	Kierownik Robót Elektrycznych Waldemar Piotrkowicz Upr. bud. nr GT.4224/8/7/87	07.11.2018 
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18 r.

oryginal

strona 4

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Budowlane	mgr inż. budownictwa 19-500 Goldap ul. Kaszubowa 23	SUW -26/90 Inż. inżynier Głazowski	07.11.18
2	Budowlane	mgr inż. budownictwa 19-300 Białog, ul. Włocław	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
3	Roboty zewnętrzne	INŻYNIER, STANISŁAW SOBOL-BUDY, EJK MOJAWA	Nr ewid. 135/01/01 SUW/48/84	
4	Roboty elektryczne	Antoni Wilkowiak 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 3/37	Upr. Budowl. Nr SUW-367/89 w specj. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
5			Nr ewid. WAM/IE/2939/01	

5. Osoby pełniące nadzór autorski:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

6. Inspektorzy kontroli technicznej:

Oświadczam, że świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora kontroli technicznej

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

Dziennik budowy Nr¹³³..... / 20 ¹⁸ r.

oryginal

strona 5

7. Zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie:

Funkcja	Imię i nazwisko, adres osoby przekazującej obowiązki	Data przekazania funkcji	Nr i data protokołu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy (rozbiórki)
	Imię i nazwisko, adres osoby przejmującej obowiązki. Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych.	Data podjęcia funkcji	
Inspektor nadzoru inwestorskiego			
	mgr inż. Marek Gierasimiuk Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 135/01/OL	11.06.2019r.	

8. Inwestycję przejął w dniu 20 r.

Inwestor*) – Generalny Realizator Inwestycji*)

.....
nazwa i adres jednostki

.....

.....

*) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18 r.

oryginał strona 6

9. Czynności podstawowe przy rozpoczęciu robót:

9.1. Zarządzenia ogólne kierownika budowy (robót) mające na celu zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie:

.....
.....
.....
.....

9.2. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 20 r.

9.3. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał:

.....
nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby
..... w dniu 20 r.

9.4. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał:

.....
nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby
..... w dniu 20 r.

9.5. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych w wykopach fundamentowych z ich opisem w dokumentacji projektu budowlanego stwierdził:

.....
nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby
..... w dniu 20 r.

9.6. Zgodność założenia fundamentów z ich położeniem uprzednio wyznaczonym na gruncie stwierdził:

.....
nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby

10. Roboty przygotowawcze rozpoczęto dnia 20 r.

zakończono dnia 20 r.

11. Budowę obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

zakończono dnia 20 r.

12. Odbioru obiektu budowlanego oraz stwierdzenia zdatności obiektu do użytkowania dokonał:

- Inwestor*)
- Generalny Realizator Inwestycji*)

13. Usuwanie wad dopuszczalnych, określonych w protokole odbioru obiektu

zakończono dnia 20 r.

*) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr133..... / 20 18 r.

oryginal

strona 7

14. Dziennik budowy zawiera:

1. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

2. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

3. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

4. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

5. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

6. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

7. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

8. Tom, wydany dnia, obejmujący

rodzaj i zakres robót

oraz

1. Specjalny dziennik robót
rodzaj i zakres robót

zaprowadzony w dniu, załącznik nr

2. Specjalny dziennik robót
rodzaj i zakres robót

zaprowadzony w dniu, załącznik nr

3. Specjalny dziennik robót
rodzaj i zakres robót

zaprowadzony w dniu, załącznik nr

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18 r.

oryginal

strona 15

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
1.11.2018r.	Arkadiusz Poliwski Kierownik budowy	Nadanie dotychczasowym adresem teren brukowy, przyjęciem do realizacji planu Bior. Poliwski
13.11.2018r.	<p style="text-align: center;">GEODETA UPRAWNIONY zaswiadczenie nr 8078 Andrzej Chrzanowski</p>	WYKONANO GRANICE DZIAŁKI, USTANOWIŁO SIĘ STAŁE PUNKTY POMIAROWE ORAZ REFERENCJE WYSOKOŚCIOWE
14.11.2018r.	Arkadiusz Poliwski Kierownik budowy	Przystąpię do robót ziemnych z przygotowaniem terenu pod budowę, usunięciem kępki drzew, zdjęcie linowej ogrodzenie terenu budowy Poliwski
20.11.2018r.	<p style="text-align: center;">GEODETA UPRAWNIONY zaswiadczenie nr 8078 Andrzej Chrzanowski</p>	WYKONANO OBRYS BRUKU BUDYNKU DO WYKONANIA WYKOPU.
20.11.2018r.	Arkadiusz Poliwski Kierownik budowy	Doprowadzam wykonanie wykopu pod posadowienie budynku Poliwski
3.12.18r.	Arkadiusz Poliwski Kierownik budowy	Zlcono odbiór podłogi gruntuowego w obrębie wykopie na seg. I, II, III. Przystąpię do wykonania przeważającej warstwy betonu podbitodowego na seg. I i seg. II. Poliwski
10.12.18r.	Arkadiusz Poliwski Kierownik budowy	Złotem do odbioru izolację przeciwwilgociową z 2x papa podbitodowa termozgrzewalna przed warstwą obrotową na seg. I. Papa oznaczona znakiem CE. Poliwski
10.12.2018r.	Janusz Duchowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odbieram izolację przeciwwilgociową z 2 warstw papy podbitodowej termozgrzewalnej seg. I.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.12. 2018r.	<p>GEODETA UPRAWNIONY zaświadczenie nr 8078 Andrzej Chrzanowski</p>	<p>WYTYCZONO OSIE ŚCIANY BUDYNKU ORAZ OSIE ŚCIAN I STUPEK SEG. I, II, III</p>
20.12. 2018r.	<p>Arkadiusz Makowski kierownik budowy</p>	<p>Złożono do odbioru zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych wraz ze szalownicami pod surowy i stopy seg III. Następnie do wykonania zbrojenia płyty fundamentowej seg. I stal oznakowana znakami "B" Makowski</p>
20.12. 2018r.	<p>Janusz Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego</p>	<p>Odebrano zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych wraz ze szalownicami pod surowy i stopy seg. III. Moimaa betonowi.</p>
21.12. 2018r.	<p>Arkadiusz Makowski kierownik budowy</p>	<p>Wykonano betonowanie ław i stóp fundamentowych seg III betonem C30/37 N5 z dodatkami przeciwmrozowymi do -8°C oraz otworów -2°C. Makowski</p>
27.12. 2018r.	<p>Arkadiusz Makowski kierownik budowy</p>	<p>Następuje do wykonania podłogi betonowej c12/15 na seg II wraz z izolacją przeciwwilgociową. Makowski</p>
2.01. 2019r.	<p>Arkadiusz Makowski kierownik budowy</p>	<p>Złożono do odbioru izolację przeciwwilgociową 2x papa podłogowa termozgrzewalna przed warstwą obrobioną na seg II. Papa oznakowana znakami "C" Makowski</p>
2.01. 2019r.	<p>Janusz Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego</p>	<p>Odebrano izolację przeciwwilgociową 2x papa podłogowa termozgrzewalna na seg. II.</p>

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
7.01 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Wykonaniem warstwy dnoiskowej i izolacji przeciwwilgociowej betonem C12/15 z wymiarem na seg. II. Przystąpić do montażu obrzeżenia piły. Stal oznakowana emaliem "B". Makinowski
28.01 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Zgłoszono do odbioru obrzeżenie ścian i stóp w poziomie piwnic seg. III. Stal oznakowana emaliem "B". Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Makinowski
29.01. 2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Zbrojenie ścian i stóp w poziomie piwnic seg. III odebrano. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można przystąpić do betonowania.
1.02 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Zgłoszono do odbioru obrzeżenie piły fundamentowej wraz ze zbrojeniem startowym pod ścianą i stopy seg. I. Stal oznakowana emaliem "B". Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Makinowski
1.02. 2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odbieram zbrojenie wymienione w powyższym wpisie - seg. I. Można przystąpić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do betonowania piły fundamentowej seg. I.
2.02 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Wykonaniem betonowania piły fundamentowej seg. I betonem

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.02 2019r.	Arkadiusz Mofinowski kierownik budowy	C30/B7 z dodatkiem przewidzianym. Temperatura podczas betonowania od -10°C do +2°C. Mofinowski
15.02 2019r.	Arkadiusz Mofinowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie stopy S1 w osi S seg. I oraz zbrojenie S21 oraz zbrojenie stopy S21 w osi 13. Zbrojenie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Mofinowski
15.02 2019r.	Jarostaw Dabnowski Inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrano ww. zbrojenie można przystąpić do betonowania.
18.02 2019r.	Arkadiusz Mofinowski kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru zbrojenie płyty fundamentowej wraz ze zbrojeniem starternym pod ścianę i stopy seg. II. Stal oznakowana emaliem „B” zbrojenie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Mofinowski
18.02 2019r.	Jarostaw Dabnowski Inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrano ww. zbrojenie (seg. II) można przystąpić do betonowania.
19.02 2019r.	Arkadiusz Mofinowski kierownik budowy	Wykonanie betonowania płyty fundamentowej seg. II betonem C30/B7 z dodatkiem przewidzianym. Temperatura otoczenia +1°C do +4°C. Mofinowski

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.02 2019r.	Arkadiusz Holniewski Kierownik budowy	Zakończym betonowanie ścian i stropu w poziomie piwnic na seg. II oraz wykonaniem betonowania ścian w osi 13 seg. I. Beton klasy C30/37 z dodatkami przeciwmrozowymi. Holniewski
26.02 2019r.	Arkadiusz Holniewski Kierownik budowy	Zgłoszono do odbioru zbrojenie ścian w poziomie piwnic seg. I w osi B oraz stopy 5-1,0; 3-1,0 ścian 3-2 1,0 seg. I. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym br. konstrukcyjnej Holniewski
27.02 2019r.	Jan Słow Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrano zbrojenie ww. Można przystąpić do betonowania
28.02 2019r.	Arkadiusz Holniewski Kierownik budowy	Zgłoszono do odbioru zbrojenie ścian basenu z podnoszonym dnem oraz zbrojenie ścian 3-1,0 seg. II - 1st. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej Holniewski
28.02 2019r.	Jan Słow Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrano zbrojenie zgodnie z wpisem wyżej. Można betonować
1.03 2019r.	Arkadiusz Holniewski Kierownik budowy	Wykonaniem betonowania ścian basenu z dnem podnoszonym betonem C 30/37. Holniewski

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.03 2019r.	Arkadiusz Kucharski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie płyty żelbetonowej basenu z dnem podwieszonym na podłożu z zapoczątkowanej pospółki. Wykonanie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. <i>Kucharski</i>
15.03 2019r.	Janostaw Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrałem zrzeczenie zgodnie z wpisem wyżej. Można przystąpić do betonowania. <i>[Signature]</i>
18.03 2019r.	Arkadiusz Kucharski kierownik budowy	Wykonaniem betonowania elementów żelbetonowych do odbioru dnia 20.03.19r. betonem C20/25. <i>Kucharski</i>
20.03 2019r.	Arkadiusz Kucharski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru wykonanie stopni seq. I S-10 basenu rekreacyjnego; S-5, S-6, S-7, S-8 pod basen płytki oraz stopni S-4 basen podwieszony. Wykonanie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym Branży konstrukcyjnej. <i>Kucharski</i>
22.03 2019r.	Janostaw Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrałem zrzeczenie zgodnie z wpisem wyżej. Można przystąpić do betonowania. <i>[Signature]</i>
28.03 2019r.	Arkadiusz Kucharski kierownik budowy	Wykonaniem betonowania elementów żelbetonowych do odbioru o dniu 20.03. Zgłaszam do odbioru wykonanie 5nsm seq. I: S-21-2st w osi G i K oraz

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.03. 2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Ścianę S74 od osi B i osi S. Stal omd. krawężnik analem „B”. Krawężnik wykonano zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Machnowski
1.04 2019,	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	Odebraniem zbrojenie elementów budynku zgodnie z wpisem kierownika budowy. Można przystąpić do betonowania wv. elementów.
3.04. 2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Zakończonym betonowaniem elementów zaproszonych do odbioru 28.03.19r. betonem C30/37. Przystępuję do wykopania nraz zaproszeniem warstwowemu 80cm konkrety seg. III. Zgłoszeniem do odbioru zbrojenie ścian seg II w osi 2 wraz ze słupkami S-1, S-1, S-17, S-7, S-3, S-3*, ścianą w osi T, ścianą na odcinku pomiędzy osi C-2 do H-2 wraz ze słupkami S-14, S-13, S-15. Stal omd. analem „B” Machnowski
15.04 2019.	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	Kontrola budowy. Odebraniem zbrojenie elementów zgodnie z wpisem kierownika budowy. Wykonano zgodnie z projektem. Można betonować.
		Zakończonym betonowaniem elementów zaproszonych do odbioru 14.04.19. be- tonem C30/37. Zgłoszeniem do odbioru ściany seg II w osi K, osi O, osi T, osi U na odcinkach pomiędzy osiami 2 i 3 nraz ze słupkami S-2, S-6, S-34, S-3, S-12 oraz ścianą w osi T na od. wysokości 3-4

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.04.2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Z pomiarami se ścianami 5-3II, 5-11, 5-3, 5-10; ścianę w osi 3 na odk. ps osiach od K do T. Makinowski Odebraniem zropienie elementów budynku zgodnie z wpisem kierownika budowy. Zropienie wykonano zgodnie z projektem - Można przystąpić do betonowania.
25.04.2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Wykonaniem betonowanie elementów zgotowanych do odbioru 15.04.19. betonem C30/37. Zgotowaniem do odbioru obrobienie ścian seg. II w osi A na odk. 2-9, w osi 9 na odk. A-D wraz ze ścianami 5-1-I oraz ścianę 5-2-2 w osi 6. Makinowski
29.04.2019r.	Jarosław Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebraniem zropienie elementów budynku zgodnie z wpisem uprzej. Można przystąpić do betonowania!
6.05.2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Wykonaniem betonowanie elementów zgotowanych do odbioru 25.04.19. betonem C30/37. Zgotowaniem do odbioru obrobienie ścian seg II pod obrucie stropu: 5-16, 5-18, 5-9, 5-2, 5-5, 5-1. Stal oznek anodowa Zgotowaniem do odbioru i rotacji prętów - wykonanie ścian zewnętrznych seg I seg II, seg III. Materiały usztyt betonowanie anodowym ee. Makinowski

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18. r.

oryginal

strona 23

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
7.05. 2019r.	Jarosław Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrałem zbrojenie zgodnie z wpisem kierownika budowy z dnia 6.05.19r. Można przystąpić do betonowania.
10.05 2019r.	Arkadiusz Melnowski kierownik budowy	Zakończonytem betonowanie elementów żelazobetonu do odbioru 6.05.19r. betonem C30/37. Przystąpić do rozplanie komory seg II pospółką żelazobetonową w osi A-A. Przystąpić do murowania ścian nadziemnych z bloczków silikatowych na seg III. Rozplanować szalowanie stropu nad piwnicą na seg. II Melnowski
14.05 2019r.	kierownik robót sanitarnych Grzegorz Kubiś	Zgłaszam do odbioru w wykopie otwartym instalacje pod posadzkowe: 1) kanalizacja sanitarna ośie T-2, 2-11 2) kanalizacja deszczowa ośie T-2, 2-11 3) kanalizacja sanitarna ośie 2-1, R-C Proszę o pozwolenie na rozplanie odcięć i kontynuację robót.
14.05 2019r.	Arkadiusz Melnowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru izolację cieplną ścian zewnętrznych styropianem wraz z warstwą folii kablowej. Proszę o zgodę na obsypanie budynku. Melnowski Kubiś
16.05. 2019r.	Jarosław Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrałem ww. roboty (zgodnie z wpisem z 14.05.19r.). Można rozplanować.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.05. 2019r.	Jerosław Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	kontrola budowy. Trąpa ma zapisać z obrysowaniem bryły piwnic budynku. Zwrócić uwagę na rozszerzenie gruntu i dokładne wykonanie poszerzenia izolacji z folii kwaterkowej.
23.05. 2019r.	Arkadiusz Melinowski kierownik budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu nad podbaseniem seq II wraz z podciągami B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym bryły konstrukcyjnej. Stal oznaczona znakami B ¹ . Zgłaszam do odbioru zbrojenie słupów kondygnacji nadziemnej seq III: S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12. Proszę o zgodę na betonowanie. Melinowski
23.05. 2019r.	Jerosław Duchnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	kontrola budowy. Odebraniem zbrojenie elementów budynku zgodnie z wpisem kierownika budowy. Można przystąpić do betonowania. Przypominam o rozszerzeniu wbutowywanego betonu.
24.05. 2019r.	Arkadiusz Melinowski kierownik budowy	Wykonaniem betonowaniem stropu nad podbasieniem seq. II wraz z podciągami betonem C20/B25. Wpisanym zbrojeniem stropu basen rekracyjny seq. I. Melinowski
29.05. 2019r.	Arkadiusz Melinowski kierownik budowy	Wykonaniem betonu podłogi na rozszerzonym podłożu rozpiętych komór seq. III: seq I betonem C12/B15. Melinowski

Dziennik budowy Nr 133 / 20 18 r.

oryginal


strona 25

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
6.06. 2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Zakończono do odbioru zbrojenie stropie basenu rekreacyjnego sekcji I wraz z podciągami B14, B15, B16, B17, B18, B19, B-20, B-21, B-22, B24, B26, B20, B28, B32. Stal oznakowana znakami „B”. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Makowski
6.06. 2019r.	Janusz Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego	Odebrano zbrojenie zgodnie z wyżej wymienionym wpisem biuletynu budowy. Można przystąpić do betonowania
6.06. 2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Zakończono betonowanie elementów szkieletu do odbioru 23.05.19r. oraz wykonano betonowanie stropie basenu rekreacyjnego sekcji I wraz z podciągami. Makowski
11.06. 2019r.	Janusz Dudnowski inspektor nadzoru inwestorskiego.	W dniu dzisiejszym przystąpię z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
11.06. 2019r.	Marcin Gierosinski inspektor nadzoru inwestorskiego	W dniu dzisiejszym przyjmuję funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
12.06. 2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Zakończono wpisy w dzienniku budowy tom I. Kontynuacja wpisów w tomie II wyodrębni 7.06.19r. Makowski

Dziennik budowy
- szkice robocze
STABOSIWO POWIATOWE
W GOLDAPI
10-500 Goldan: ul. K...

STABOSIWO POWIATOWE
W GOLDAPI
10-500 Goldan: ul. K...



cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25