

STAROSTWO POWIATOWE  
W GOŁDAP  
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanego

Tom

II

# DZIENNIK BUDOWY

(Dziennik budowy / rozbiórki / montażu)

Nr 133 / 2018 r.

Wydany dnia 07.06. 2019 r.

Zawiera 10 ponumerowanych i przeszurowanych  
podwójnych (oryginał i kopia) stron

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

Rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu

Budowa budynku Zakładu Przemysłowego w  
wznowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem  
terenu i infrastrukturą towarzyszącą w zbiegu ulic Jani-  
nowej i Promienisty Złotofanej w Gołdapi na ok. w cnd.  
1989/6, 1987, 1981, drogę cnd. Gołdap 4

Pozwolenie na budowę /-zgłoszenie

Nr M.G. 103. 2017 z dnia 12.06.2017 r.

wydane przez /-zgłoszone do Starosty Gołdapskiego

określenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego

Dziennik budowy prowadzić w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) podlega karze grzywny.

\*) Niepotrzebne skreślić.

Nowy wzór obowiązujący od 18 listopada 2015 r.

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej

A. Wykonawca(y)

	IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY	ADRES
1)	Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski 19-500 Gołdap, ul. Kolejowa 10 tel./fax (87) 621 02 97	
2)	REGON 790335378; NIP 847136793	
3)		
4)		

B. Kierownik budowy

Arkadiusz Makowski  
zamieszkały w 16-400 Szwajki ul. Szpitalna 79/m. 47, posiadający uprawnienia  
budowlane numer RD/10103/OWOK/110 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
wykonawcze podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy  
ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej z dniem 7.11. 2018 r. Makowski  
podpis

C. Kierownicy robót



Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Grzegorz Kujon ul. 1-go Maja 7 14-500 Braniewo	WAM/0116/PWOS/09 Upewnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	<u>Kujon</u> 07.11. 2018
2	Roboty elektrotechniczne	Waldemar Piotrkowicz kol. Janów ul. Wojska Polskiego	Waldemar Piotrkowicz Upr. bud. nr GT.4224/8/7/87	<u>Piotrkowicz</u> 07.11. 2018
3				
4				





D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	mgr inż. Marek Gierasimiuk 19-300 Biewy ul. Wrasowa 6	mgr inż. Marek Gierasimiuk Upewnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 135/01/0L	<u>Gierasimiuk</u>
2	Antoni Witkowski 19-300 Etk ul. Sikorskiego 3/37	Antoni Witkowski Upr. Budowl. Nr SUW-367/30 w specjalności inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	<u>Witkowski</u>
3	inż. SPANISŁAW JODŁEWSKI 19-300 Etk ul. Makowskiej	inż. SPANISŁAW JODŁEWSKI Upr. bud. nr WAM/152/039/01 WZC I INST. SANIT.	<u>Jodłowski</u>


E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1			
2			



Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
12.06 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Kontynuacja wpisów z dziennika budowy tomu I. Rozporządziło szalowanie stropu nad parterem oraz z podciągami na seg. III. Rozporządziło murowanie ścian nadziemnie seg II z bloczków silikatowych oraz pustaków ceramicznego. Materiały użyte oceniono zgodnie z nakazem nr 1311/CE4 Makinowski
20.06 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	Zgłoszono o odbiorze obrysu stropu nad parterem seg III oraz z podciągami B-1 do B-6 oraz więzami III. Zgłoszono o odbiorze obrysu suwów z obelkowymi: stopni kondygnacji nadziemnej seg. II śc. 21-20t śc 2 - nosi 2, 9, śc 22 w osi 6 oraz stopni S-17i* - 20t w osi 2 i 20t w osi 9. Makinowski
20.06 2019r.	Marek Gierosiminek inspektor nadzoru	Przebieg obrysu odobrotu dający nie uwaga. 
20.06 2019r.	Arkadiusz Makinowski kierownik budowy	N dniu 20.06.19. wykonano betonowanie stropu nad parterem seg III oraz obrysu zgłoszonych o odbioru dnia 20.06.19. betonem C30/37. Zgłoszono o odbiorze obrysu belek stawkoskrętych nadproża okienne oraz ze stropami w parterze seg. II. Belki B-10 do B-14; Stropy S-13, S-14, S-15, S-7, S-3 S-3*, S-12, S-3/11, S-3/11*, S-11, S-4, S-5, S-6, S-2 S-1, S-4, S-8. Makinowski
28.07 2019r.	Marek Gierosiminek insp. nadzoru	Przebieg obrysu odobrotu dający nie uwaga. 

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
31.07.2018r.	Marek Gierosimiak inspektor nadzoru	Z dniem 31.07.2018r. do tychczasowo inspektorzy branży sanitarnej i elektrycznej przewyższają potężnie SNO ich funkcji na budowie. 
31.07.2018r.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fajrykowski upr. bud. 148/93/WŁ, upr. praj. 118/98/WŁ LONB nr 3019	Przyjmuję pełnienie inspektorstwa nadzoru robót elektrycznych na budowie. 
31.07.2018r.	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Moszyk upr. nr 04/01/OL	Przejmuję obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na budowie. 
1.08.2018r.	Arkadiusz Mielniczek Kierownik budowy	Lokowaniem betonowania elementów szkieletu do odbioru 8.07.18. betonem C 30/37. Przystępuję do splaszczenia stopu nad part. terenem seg. II. Wykonaniem suwicy certyfikacji seg. II. Lokowaniem do odbioru elementów robót wraz z wykonaniem w.f. Mielniczek
31.08.2018r.	Marek Gierosimiak insp. nadzoru	Zbieranie odcieków. Prace przygotowane są przewidziane. Uwaga nie przeszk. 





Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
19.08.2019	inż. Grzegorz Kukian WAM/0118/PWOS/09 Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	W dniu obecnym rozpoczęto prace związane z budową stropu nad II piętrzem w postaci żelbetonu, dachówki, uszczelnienia.
19.08.2019.	Arkadiusz Machnowski Inżynier budowlany	Dzisiaj wykonano betonowanie stropu wraz z wieńcami N.L. okrywką segm. betonem C30/37. Zaplanowano do odbioru zbrojenie stropu nad parterem segm. II wraz z podciągami B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-5*, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-10* oraz wieńcem N.L. Zaplanowano do odbioru zbrojenie schodów z por. pionowy na parter. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Machnowski
19.08.2019.	Marek Gierosinski	Dzisiaj wykonano prace związane z budową stropu nad II piętrzem w postaci żelbetonu, dachówki, uszczelnienia. Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Gierosinski
20.08.2019.	Arkadiusz Machnowski Inżynier budowlany	W dniu obecnym wykonano betonowanie stropu nad parterem segm. II wraz z podciągami i wieńcami oraz wykonano betonowanie schodów z por. pionowy na parter. Zaplanowano beton C30/37 zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej. Machnowski

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
22.08 2019r.	Arkadiusz Madziarski Kierownik budowy	Zaproszam do odbioru zbrojeń kolonii A3 w ścianach osłony wraz z wieńcem N6 seg. II Zaproszam do odbioru zbrojenie płyty stropowej wraz z podcięciem B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13 brodnika dla okien na seg. I Zaproszam do odbioru zbrojenie stropów pod operację płazy base- nowej S-10, S-4 na seg. I Zbrojenie wykonano zgodnie z projektem br. doinstrukcyjny: Madziarski
22.08 2019r.	Krzysztof Cichociński insp. nadzoru	Rezygnuję z odbioru porządku czyszczenia obiektu. Przebieg robót prawidłowo. Uwagi nie ma. 
26.08 2019r.	Arkadiusz Madziarski Kierownik budowy	Zaproszam do odbioru na seg. II most. elem. konstrukcyjny + belonowej: - Ściana SZ-2 z odporu stropu nad partem ob. poziom stropu nad wentylatornią - Ściana w osi Y murwana wraz z obrze- wem wieńca N3 (+6,91) oraz wieńcem R2 - Ściany murwane pomieszczenia i entykata wraz z zbrojeniem na seg. I oraz zbrojeniem stropów S-9, S-8 kierownikiem budowy zbrojenie ścianek do odbioru 22.08.19. M. Belonem C30/2F. Madziarski






Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
3.09.2019r.	Arkadiusz Nohrowski Kierownik Budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze elementy konstrukcyjnego seq. II: - zbiorcze robienie R2 w ścianie murewanoj w osi P wraz z wieńcem W4 (+12,80) - zbiorcze stropu nad wentylatarnią wraz z podłogami B1, B2, oraz wieńcem W1 - zbiorcze ścian i stropów żelbetonowych Sc 21 do poz. +12,93, S-1 - 4szt Wykonaniem betonowaniem stropu płyty basenowej seq I betonem C30/st. Nohrowski
09.09.2019r.	Terek Guciesimik insp. nadzoru	Zbiorcze elementy konstrukcyjnych przyrównujących przy zej' w seq. II odczynach. Potwierdzeniem betonowanie stropu płyty basenowej. Uwaga nie ma. 08. 
10.09.2019r.	Arkadiusz Nohrowski Kierownik Budowy	Zgłaszam do odbioru zbiorcze elem. konstrukcyjnego: - robienie R2 w ścianie murewanoj w osi P wraz z wieńcem W-5 (poz. +12,66) oraz ściany Sc 21 do poz. +12,93 na seq. II - Ścian żelbetonowych seq I Sc 21-2szt do poz. +7,50 Nohrowski
10.09.2019r.	Terek Guciesimik insp. nadzoru	Dopisane zbiorcze odczynach. Uwaga nie ma. 08. 

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
16.09.2017	<p>inż. Grzegorz Kukian</p> <p>WAM/0118/PWOS/09</p> <p>Uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</p>	<p>Zplanem do odbioru oddziału kolejarzy demontażu szalownej na oddziale 6 oraz z g. 1000 szalownej.</p> <p>Xd2-Xd3-Xd4-Xd5-Xd6 wraz z upr. law:</p> <p>Xd7-Xd8-Xd9 do Xd12 wraz z upr. law:</p> <p>Xs11-Xs5 - Pompa - K4 - K3, K6-K2-K1</p> 
16.09.2018	<p><b>INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ</b></p> <p>mgr inż. Beata Zięty</p> <p>upr. nr 04/01/0L</p>	<p>Odbierem oddziału kondygnacji demontażowej oraz sanitarną jako pozycję. Wzrost brak</p> 
16.09.2019	<p><b>Inspktor Nadzoru Robót Elektrycznych</b></p> <p>mgr inż. Ryszard Fabrykowski</p> <p>upr. bud. 143/93/WL, upr. prej. 118/98/WL</p> <p>LOTTB nr 3019</p>	<p>Kontrolmas instalacji - bez uwagi</p> 
16.09.2019r.	<p><b>Architekt Malarowski</b></p> <p>konstruktor budowy</p>	<p>Zgłoszeniem do odbioru zbiorcze ścian żelbetonowych seg I Scz1 od poz. +7,50 do poz. +14,85. Zrobienie wykonano zgodnie z projektem wykonawczym br. konstrukcyjnym. Wykonaniem betonowania elementów żelaznych do odbioru 3.09.19r. i 10.09.19r. betonem c30/37. Malarowski</p>
16.09.2019r.	<p><b>Marek Gierosinski</b></p> <p>inspektor nadzoru</p>	<p>Zrobienie ścian żelbetonowych seg. I odbierem urosz. we wzrost.</p> 

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
18.09.2019r.	Marek Gierosimik insp. nadzoru	Potwierdzam pobyt na budowie przy pracach betonarskich ścian i schodów. 
18.09.2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Wykonano betonowanie elementów zapasowego do odbioru 16.09.19. Rozpoczęto przygotowanie terenu pod budowę drogi wewnętrznej oraz parkingów od strony ul. Mieroskiej (dokonanie pod warstwy konstrukcyjne). Makowski
28.09.2019r.	Marek Gierosimik insp. nadzoru	Potwierdzam pobyt na budowie przy pracach przy budowie drogi wewnętrznej. 
7.10.2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Zgłaszam o odbiór pod budowę pod parkingi i drogi wewnętrzne od strony ul. Mieroskiej. Proszę o zgodę na rozpoczęcie układania krawężników oraz utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej. Makowski
07.10.2019r.	Marek Gierosimik insp. nadzoru	Wykonano 200kg na dzień robót prac. Prace wykonano prawidłowo. 
21.10.2019r.	Arkadiusz Makowski kierownik budowy	Rozpoczęto montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego nałazd przy basenie. Trwają prace związane z budową drogi wewnętrznej, parkingów. Makowski

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
21.10.2019.	Marek Gierosiniak insp. nadzoru.	Potwierdzam wykonanie robót
1.11.2019.	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	rozpoczęto montaż ścian okładkowych w poziomie partii na seg. II. Trwają prace związane z montażem konstrukcji dachu nad halą basenową. Trwają roboty związane z budową dróg i parkingów. Machnowski
07.11.2019.	Marek Gierosiniak insp. nadzoru.	Potwierdzam wykonanie robót budowlanych. Ustęp nie ulega zmianie.
07.11.2019.	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	rozpoczęto wykonanie okieplenia ścian zewnętrznych wlotu numerologicznego na seg. II. Machnowski
07.11.2019.	Marek Gierosiniak insp. nadzoru.	Potwierdzam wykonanie robót budowlanych.
12.12.2019.	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	Roboty w toku. Trwa montaż konstrukcji dachu nad halą basenową, okieplenie ścian zewnętrznych oraz prace związane z budową dróg i parkingów. Machnowski
12.12.2019.	Marek Gierosiniak insp. nadzoru	Potwierdzam wykonanie powyższych robót budowlanych.
30.12.2019.	Arkadiusz Machnowski kierownik budowy	zakonieczono montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego na seg. II. Machnowski
30.12.2019.	Marek Gierosiniak insp. nadzoru.	Potwierdzam, że zakonieczono montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego nad halą basenową. Trwa montaż ścianek działowych seg. II oraz okieplenie ścian zewnętrznych seg. II wlotu numerologicznego. Machnowski

STAROSTWO POWIATOWE  
W GOŁDAPU  
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1

STAROSTWO POWIATOWE  
W GOŁDAPU  
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1

Dziennik Budowy zawiera stron 10

(słownie: dziesięć)

ponumerowanych i przesytych sznurem.