

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 133 / 20 .. 18 .. r.

Wydany dnia 31. 12 20 .. 19 .. r. TOM III

Zawiera 10 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron
na papierze samokopiującym

Inwestor Gmina Gołdap, Plac Wolności 14,
19-500 Gołdap
.....
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj Budowa budynku stacji przyrodolecniczego
w miejscowości Gołdap wraz z zaprowadzeniem
terenu i infrastrukturą towarzyszącą w zbiegu ulic Młocnowej i Promienicy
Młocnowej w Gołdapi
.....

Adres budowy /
rozbiórki *) dz. nr ewid. 1989/6, 1987, 1981-06 ewid. Gołdap 1
.....
(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)




z dnia 12. 06 20 .. 17 .. r.

Nr MF. 103. 2017




*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
**) Niepotrzebne skreślić



Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
2.01. 2020r.	Arkadiusz Malinowski kierownik budowy		Kontynuacja wpisu z dziennika budowy tamt. Roboty w toku. Twa moutaz konstrukcji dachu seg. Zakonczono mowowanie szan okiennych parteru. Tworze prace wziazane z budowa dwug woznostojek i parkingow. Rozpoczto moutaz stolarki okiennej i okiennej seg II i III oraz moutaz witrzyn na hall basenowej. Malinowski
02.01. 2020	Marc Gierosimiak insp. nadzora		Kontrola budowy stwierdzam wykonanie na robotach budowlanych. [Signature]
03.01 2020	[Signature]		Rozpoczto prace związane z budowa instalacji iulek nadwo-Galiozowej na dachu.
3.01 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL		kontrola robot sanit. Uwagi wykonano kierownikowi r. sanit. [Signature]
10.01 2020r.	Nabolemar Piotrkowicz kierownik robot elektr.		rozpoczto wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.01. 2020	Arkadiusz Melinowski kierownik budowy	Melinowski	rozpoczęto wykonanie warstwy dachowych na seq. I Trwają prace związane z montażem sztywny seq. I.
15.01. 2020.	Piotr Gierosinski insp. nadzoru		Poforsytowa wykonawca pr. robot. Uwaga nie uwaga. 
15.01. 2020	Grażyna Anna k. rob. t. nadzoru		Zgłoszenie do odbioru instalacji wod-kan prowadzone w biurdach sieniowych i poradnie w pomieszczeniach 011, 013, 014, 015, 016, 016a, 016b, 017a, 017b 008. wraz z próbą wodną na cisnie 1.0 MPa. 
15.01 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/0L		Odbieram instalacji wod-kan prowadzone w biurdach sieniowych i poradnie. 4 pieśni j.u. bez uwag. 
3.02. 2020	Arkadiusz Melinowski kierownik budowy		Zakończono montaż konstrukcji okapu z drewna klejonego seq. II. rozpoczęto wykonanie okładzin sufitu w pomieszczeniach parteru



Dziennik budowy Nr133..... / 20 18 r. Tom III oryginał strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.02. 2020	Marek Gierosimuk insp. nadzorca		Potwierdzam wykonanie konstr. określonej Trwa. Akademi przez osobę z wydziału.
11.02 2020	Arkadiusz Mielniczak kierownik budowy		Zgłaszam do odbioru i odbioru sieci i przewidzianym pod prace o pom. kotłowni i generacji.
26.02 2020	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/WZ, upr. proj. 118/98/WZ ŁONB nr 3019		Kontrola: pełny wlot elektryczny - brak uwagi
26.02. 2020	Marek Gierosimuk insp. nadzorca		Kontrola budowy. Uwagi przekazano do hierarchika budowy
03.03. 2020	Marek Gierosimuk insp. nadzorca		Kontrola budowy uwag nie ma
4.03. 2020	Arkadiusz Mielniczak kierownik budowy		Wykonano prace cemento- we w pomieszczeniu kotłowni oraz generacji. Rozpoczęto wykonanie warstw izolacji przewodzącej i termicznej określonych w projekcie seg II.
04.03 2020	Marek Gierosimuk inspektor nadzorca		Potwierdzam wykonanie pracy przez robotników. Uwag nie ma

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.03. 2020.	Arkadiusz Wąsikowski kierownik budowy		Zgłoszenie do odbioru izolację przeciwwodną i ciepłą w postaci posadzkowyci a poziomie piwnic na seg. I i seg. II. Proszę o zgodę na wykonanie szlichty cementowej. Stosowane materiały oznaczone w analizie z dnia 12.03.2020.
12.03 2020.	Marek Gierosimiak inspektor nadzoru		Odbieram izolację sp. i ciepłą w postaci posadzkowyci. Wzorem zgodę na wykonanie szlichty cementowej.
12.03 2020.	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/WŁ, upr. proj. 118/98/WŁ ŁONB nr 3019		Kontrola pełna włt elektrycznych - bez uwag.
12.03 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL		Kontrola robót sanitarnych - bez uwag.
20.03 2020	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/WŁ, upr. proj. 118/98/WŁ ŁONB nr 3019		Kontrola robót elektrycznych z montażem rozdzielni szeregowej. Wykazał brak zabezpieczenia przed dotykiem bezpośrednim w punkcie komercyjnym biernej energii.
20.03 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL		Sprawdzanie poprawności wykonania robót elektrycznych.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Dziennik budowy Nr 133 / 20 R. r. Tom III oryginal strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
2.04 2020	Arkadiusz Bekrowski kierownik budowy		Roboty w zakresie Tworzą przebieżenie z wykonaniem warstwa izolacji przeciwwilgoci- wej i niepełnej na dachach stronowych. Także wykonanie nie jest wykonanie cementu asfaltu w pomieszczeniach piwnic. Tworzą prace związane z wykonaniem obrobki ścianach, tyłków com-wap oraz projekt cewno inżynierski
3.04 2020	Arkadiusz Bekrowski kierownik budowy		dotyczy montażu ścian mied strobami basenu rehabilitacyjnego oraz budowa dla obiektu spo- dnie z projektem wykonawczym.
12.04 03.04 2020.	Marek Górczowski insp. nadzoru		Zatwierdzeniem wykonawcy pomieszczeń roboty budowlane które nie zawiera
03.04 2020	Inspektor Nadzoru Prądów Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/Wt, upr. proj. 118/99/Wt LOMB nr 3019		kontrola wykonania robót elektrycznych w m. - m. m. m.
15.04 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/0L		kontrola robót sanitarnych. Uwagi relizacja kierownika robot

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.04 2020r.	Arkadiusz Malinowski kierownik budowy		Trwa prace związane ze składowaniem i montażem doposażeniem wykonaniem sufitów podwieszanych na hali boiskowej zgod- nie z zaakceptowanym rozwiązaniem przez kiero- wcy projektów oraz instalacje Malinowski
22.04 2020	Marek Gierosiniak insp. nadzoru		Potwierdzam wykonanie dokonywania robót. Sufity montowane są zgodnie z rozwiązaniem projektowym. Gierosiniak
6.05 2020r.	Arkadiusz Malinowski kierownik budowy		Zgłoszenie do odbioru uwag i uwagi technicznej i prawno- wej odbioru skonstruc- cji. Proszę o zgodę na wykona- nie prac pod podłogę dachostę oraz wykonanie Malinowski
06.05 2020	Marek Gierosiniak insp. nadzoru		Odbioru nadstaj izolacji technicznej i prawno- wej odbioru skonstruc- cji. Wyrażam zgodę na wykonanie prac pod dachostę oraz wykonanie Gierosiniak
11.05 2020	Arkadiusz Malinowski kierownik budowy		Doposażenie wykonanie Tarcia obdu obdu skonstruc- cji oraz odbioru skonstruc- cji Malinowski

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.05 2020	Marek Gierasimiuk inspektor nadzoru		Potwierdzam wykonywane roboty na dachach skośnych - kucie, układanie okładki oraz obiektu dachowskie.
11.05 2020	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/WŁ, upr. proj. 118/98/WŁ		Kontrola wykonania robót elektrycznych - przy robót sanitarnych
11.05 2020	INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL		Kontrola wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji hydrotechnicznej w części podziemnej oraz części nadziemnej.
14.05 2020	mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL L. robot sanitarnych		Kontrola wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji hydrotechnicznej w części podziemnej oraz części nadziemnej.
10.06 2020	Arkadiusz Makowski kierownik budowy		1) związanie z otępieniem i informacją po robocie budowy z dnia 5.06.2020 o wyrobieniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wstępującej wykonawstwa robót budowlanych za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem obiektu, do chwili ustalenia zakresu robót. Proszę o przekazanie kompletnego projektu budowlanego zastępczemu przez starostwo powiatowe.
10.06 2020	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych mgr inż. Ryszard Fabrykowski upr. bud. 143/93/WŁ, upr. proj. 118/98/WŁ LONB nr 3019 INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ mgr inż. Beata Zięty upr. nr 04/01/OL		Wzajemnie z informacją kierownika budowy i od strony architektury budowlanej wyznaczenia branżowo-techniczne z zakresu wykonania
12.06 2020	Marek Gierasimiuk inspektor nadzoru mgr inż. Marek Gierasimiuk Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 135/01/OL		Wpis kierownika budowy z dnia 10.06.2020. uwaga za zasobami. Proszę inwestora o dostarczenie przewidzianej dokumentacji technicznej.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
19-500 Goldap, ul. Krótka 1

STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
19-500 Goldap, ul. Krótka 1

Dziennik budowy zawiera stron 10

(słownie dziesięć)

ponumerowanych i przesznurowanych.

**Pieczęć urzędowa
organu państwowego
nadzoru budowlanego.**

podinspekt

(stanowisko służbowe upoważnionego pracownika organu
państwowego nadzoru budowlanego)

Aneta Piśak

(podpis)

Aneta Piśak

(imię i nazwisko)