

Gołdap, 15.12.2021 r.

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
WA.0003.53.2021

Pani Wioletta Anuszkiewicz
Pan Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.11.2021 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”, uprzejmie informuję co następuje.

- 1. Czy Urząd Marszałkowski wydłużył okres realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn. :”Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi? Jeśli TAK, to na jaki okres została przedłożona umowa na realizację inwestycji.*
- 2. Jeśli okres realizacji umowy został wydłużony, prosimy o przedłożenie informacji na temat warunków jakie musi spełnić Gmina Gołdap, w związku z wydłużeniem umowy o dofinansowanie inwestycji pn.”Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”.*

Ad 1 i 2. W odpowiedzi na wniosek Urzędu Miejskiego w Gołdapi o zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu wraz z przedłożonym harmonogramem informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w piśmie z dnia 23.11.2021 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu do 31.12.2023 r. Warunki umowy o dofinansowanie projektu nie uległy zmianie.

- 3. Prosimy o podanie aktualnej kwoty dofinansowania ww. inwestycji ze środków zewnętrznych oraz różnicy w stosunku do pierwotnej kwoty dofinansowania. Z czego wynikają różnice.*

Aktualna kwota dofinansowania to 17 824 357,77 zł, pierwotna tj. na dzień podpisania umowy o dofinansowanie to 17 946 913,35 zł. Różnica w wysokości 122 555,58 zł wynika z oszczędności uzyskanych z przetargu na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- 4. Jaki (w chwili obecnej) jest planowany łączny koszt zrealizowania ww. inwestycji? Łącznie z kosztami związanymi z nowym projektem oraz obsługą prawną inwestycji.*

Ostateczny łączny koszt zrealizowania inwestycji będzie możliwy do określenia między innymi po zakończeniu pracach projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i naprawczej (w zakresie wad i usterek, których dopuścił się wykonawca) i przedłożonym kosztorysie inwestorskim, który określi szacowane wartości. Jednakże ostateczna wartość projektu z wszystkimi kosztami będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawców w ramach tego zadania.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA