



Na zaznaczonym obszarze należy srektyfikować ustawienie dźwigarów dachowych. Sugerowana kolejność robót:

1. Usunięcie wypełnień szklanych oraz systemu fasadowego
2. Demontaż poszycia (dachówki, blacha), obróbek oraz warstw izolacji
3. Demontaż okładki połaci dachu
4. Począwszy od dźwigara w osi 20, założyć tymczasowe rozpory regulowane do dźwigara nie podlegającego rektyfikacji (to znaczy ustawionego w dopuszczalnej odchyłce albo już zrektifikowanego)
5. Odłączyć płatwie od bieżącego dźwigara, zrektifikować dźwigar do wymaganego położenia przez regulację na rozporach.
6. Zmierzyć wymagane długości płatwi, płatwie dociąć i zamontować.
7. Zamontować stężenia ściennie we wskazanych osiach w najniższym polu, zgodnie z rysunkiem K-
8. Powtórzyć czynności 4-6 dla kolejnych dźwigarów, w przypadku gdyby płatwie były za krótkie lub nie nadające się do zamontowania, zamówić nowe. Równolegle rektyfikować geometrię stężeń połaciowych.
9. Zamontować płatwie pomocnicze dla podparcia sklejki, zgodnie z rysunkiem K-
10. Zamontować warstwy dachu (izolację, obróbki, poszycie) oraz elewację szklane.

0	PW	28.12.2021
wydanie	opis	data
BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ www.fcj.com.pl fcj@fcj.com.pl 90-203 1202 ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230	TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYZRODOLICZNEGO W UZDROWISKU GÓLDAP DZ. EW. 1985/6, CZ. DZ. 1987/1981 OBIEKT 0001, GÓLDAP	
Faza PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY	INWESTOR Gmina Góldap pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Góldap	
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	ZAKRES TOM 1- NAPRAWA	
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT NAPRAWY ELEMENTÓW DREWNIANYCH		
PROJEKTANT mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI upr.69/798/NR	SKALA 1:100	NR RYS. ND-0
OPRACOWAŁ mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.100/3304/PWBK/19	DATA 28.12.2021	rew. 0
SPRAWDZIŁ		