



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Olsztyn, 26.06. 2025 r.

Gmina Gołdap
Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia

Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowane przez Zarząd Województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają:

- 1) Pani Katarzyna Sobiech-Hicemska Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 2) Pan Robert Turlej-Ciżonka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zwane dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WiM”

oświadcza, że rozwiązuje bez wypowiedzenia Umowę o dofinansowanie projektu „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP” Nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 zawartą z Gminą Gołdap z siedzibą w Gołdapi przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap (zwaną dalej: „Beneficjentem”) w dniu 25 września 2017 r. zmienioną Aneksami: nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-01 z dnia 8 stycznia 2018 r., nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-02 z dnia 1 października 2018 r., nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-03 z dnia 10 października 2019 r., nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-04 z dnia 5 października 2020 r., nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-05 z dnia 5 lipca 2021 r. i nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-06 z dnia 30 grudnia 2021 r. (zwaną dalej: „Umową o dofinansowanie”)

na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 (niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1), a dodatkowo na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 (zaprzestanie realizacji projektu) oraz § 23 ust. 1 pkt 5 (nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 13) tejże Umowy.

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do zwrotu środków w wysokości **10 688 752,76 zł** (słownie: *dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 76/100*) wraz z odsetkami, określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu na poniższe rachunki:

- Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 – należność główna w wysokości **10 688 752,76 zł**, w tytule zapłaty należy wpisać: należność główna; RPWM.06.02.01-28-0002/17; rozdział 75863; paragraf 6207;
- Bank Santander 30 1090 2718 0000 0001 4649 5665 – odsetki podatkowe w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu, w tytule zapłaty należy wpisać: odsetki podatkowe; RPWM.06.02.01-28-0002/17;

w terminie **14 dni** od daty doręczenia wezwania.

Uzasadnienie

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 125 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. UE L 327 z 20.12.2013, str. 320) w związku z art. 9 ust. 2 pkt 9 ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca RPO WiM odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania, w tym za odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM uzasadniając przywołane powyżej podstawy rozwiązania Umowy o dofinansowanie, wskazuje na następujące okoliczności sprawy:

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17, stanowiącym załącznik nr 1 do tejże Umowy, oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy, pod rygorem rozwiązania Umowy. Okres realizacji projektu Strony ustaliły w § 4 ust. 1 Umowy o dofinansowanie. W związku z napotkanymi problemami w realizacji Projektu Beneficjent kilkakrotnie wnioskował do Instytucji Zarządzającej RPO WiM o wydłużenie terminu jego realizacji. Termin finansowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy o dofinansowanie, Strony zmieniły z 31 grudnia 2020r. na 30 czerwca 2021 r. (aneks nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-04), następnie na 31 maja 2022 r. (aneks nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-05), a ostatecznie na 31 grudnia 2023 r. (aneks nr RPWM.06.02.01-28-

0002/17-06). Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu Projektu, których niezrealizowanie lub nieutrzymanie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową lub rozwiązaniem Umowy (§ 2 ust. 10 Umowy o dofinansowanie) powiązany został z powyższym terminem. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy o dofinansowanie na poziomie wskazanym we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu miały zostać osiągnięte najpóźniej do dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wskaźniki rezultatu najpóźniej w terminie do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, w każdym z przypadków utrzymanie wskaźników dotyczyło okresu trwałości, o którym mowa w rozdziale 5.3 pkt 2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Zgodnie z zasadą trwałości Projekt miał być utrzymywany w niezmienionym kształcie przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Od terminu zakończenia finansowego realizacji Projektu liczony był również termin 30 dni na złożenie przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność (§ 7 ust. 13 Umowy o dofinansowanie).

Instytucja Zarządzająca RPO WiM wypłaciła część dofinansowania w wysokości 10 709 045,66 zł, pozostała kwota 7 115 312,11 zł nie została wypłacona.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość ubiegania się o zakwalifikowanie Projektu jako operację niefunkcjonującą, o której mowa w Zawiadomieniu Komisji Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014–2020).

Podjęte przez Strony czynności celem uzyskania przez Projekt statusu niefunkcjonującego zakończyły się wynikiem negatywnym. Beneficjent nie przedłożył wymaganych dokumentów i pismem z dnia 23 maja 2025 r. poinformował, że nie będzie w stanie spełnić warunków przewidzianych dla projektów niefunkcjonujących, w szczególności z powodu nie dochowania terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu wyznaczonego dla projektów niefunkcjonujących do końca listopada 2026 r. W związku z tym dnia 29 maja 2025 r. Instytucja Zarządzająca RPO WiM poinformowała Gminę Gołdap, że wniosek o uznanie Projektu za niefunkcjonujący nie zostanie rozpatrzony.

Wobec niespełnienia przez Beneficjenta warunków umożliwiających uznanie Projektu za niefunkcjonujący zaktualizowały się przesłanki uprawniające Instytucję Zarządzającą RPO WiM do rozwiązania Umowy o dofinansowanie albowiem Projekt nie został zakończony w terminie do 31 grudnia 2023 r., wniosek o płatność końcową nie został złożony, wskaźniki produktu i rezultatu nie zostały osiągnięte. W tych okolicznościach należy uznać, iż Beneficjent zaprzestał realizacji i rozliczania Projektu. Tym samym, Beneficjent naruszył szereg postanowień Umowy o dofinansowanie, a najistotniejsze z nich to § 2 ust. 2 i 10, § 7 ust. 13, § 16 ust. 1 pkt 1.

Spełnione zatem zostały przesłanki rozwiązania Umowy o dofinansowanie za wypowiedzenia, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 3 oraz § 23 ust. 1 pkt 5, a także rozwiązania Umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 3.


Jednakże z uwagi na to, że niezrealizowanie przez Beneficjenta celu Projektu wyrażonego wskaźnikami produktu i rezultatu określonymi we Wniosku o dofinansowanie w terminie wyznaczonym odpowiednio na 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r. stanowi najdalej idące w skutkach naruszenie, tj. niewykonanie obowiązków określonych w § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM rozwiązuje Umowę o dofinansowanie bez wypowiedzenia zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 3.

Stosownie do § 23 ust. 3 Umowy o dofinansowanie w przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent nie ma prawa do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu i zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania Beneficjentowi dofinansowania w terminie i na rachunki wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Katarzyna Sobiech

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Robert Turle

W imieniu Zarządu Województwa

Zestawienie wniosków o płatność dla projektu RPWM.06.02.01-28-0002/17

Nr wniosku o płatność	Kwota do zwrotu	Data wypłaty środków	Kwota, od której naliczane są odsetki ¹	Kwota, od której naliczane są odsetki ²	Kwota, od której naliczane są odsetki ³	Łącznie kwota odsetek do zwrotu (kol.4 + kol. 5 + kol. 6)	Numer zlecenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RPWM.06.02.01-28-0002/17-001	174 713,95	15.01.2018	87 811,67	87 811,67	86 902,28		298/2018/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-002	79 448,65	11.04.2018	79 448,65	79 448,65	0		21342/2018/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-004	1 056 249,69	22.03.2019	0	0	1 056 249,69		19051/2019/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-006	601 271,80	24.06.2019	0	0	601 271,80		42501/2019/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-008	2 627 634,26	16.09.2019	0	0	2 627 634,26		66914/2019/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-010	910 381,78	26.11.2019	0	0	910 381,78		93334/2019/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-011	399 252,97	29.01.2020	0	0	399 252,97		3749/2020/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-012	920 607,58	19.02.2020	0	0	920 607,58		9797/2020/U2
RPWM.06.02.01-28-0002/17-014	3 919 192,08	05.05.2020	0	0	3 919 192,08		30262/2020/U2
RAZEM NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	10 688 752,76				RAZEM ODSETKI		

¹ Kwota, od której odsetki powinny być liczone od „daty wypłaty środków” do dnia 26.03.2024 r.

² Kwota, od której odsetki powinny być liczone od „15.01.2025 r.” do „dnia zwrotu”.

³ Kwota, od której odsetki powinny być liczone od „daty wypłaty środków” do „dnia zwrotu”.

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WARMIA
MAZURY



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zdrowe życie, czysty zysk