



36855
M. Kowal
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE



EFRR-VI.433.1.4.2016
(RPWM.06.02.01-28-0002/17 (36))

Olsztyn, 31.01.2022 r.

Pan
Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na pismo znak: WIK.042.6.2017.2022 z 12.01.2022r. dot. projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17, pn. „**BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP**” Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) informuje, że w związku ze zmianą harmonogramu prac w projekcie należy również zaktualizować Wniosek o dofinansowanie (jest to zmiana nieskutkująca podpisaniem aneksu).

W związku z powyższym należy dostarczyć w terminie **7 dni** licząc od dnia następującego po dniu otrzymania przez Wnioskodawcę pisma (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, do sekretariatu Departamentu EFRR) dokumenty:

1. **Wniosek aplikacyjny zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym** – należy zaktualizować dokument we wnioskowanym zakresie.
2. **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu** – należy utworzyć nowy harmonogram do poprawionego wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, po zakończeniu każdego z etapów w harmonogramie, Departament EFRR zwraca się z prośbą o informację, czy został on zrealizowany zgodnie z ww. harmonogramem.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Projektów Kultura Departamentu EFRR pod numerem telefonu tel. **89 52 19 692**.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Makiejska
Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAPU
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 042-6201720
NIP 847-000-28-16

Gołdap, dn. 03.02.2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Departament Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91
10-562 Olsztyn

Dot.: Umowy o dofinansowanie nr **RPWM.06.02.01-28-0002/17-00** „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”

Urząd Miejski w Gołdapi, w odpowiedzi na pismo nr EFRR-VI.433.1.4.2016 z dnia 27.01.2022 r. w załączeniu przedkłada:

1. Zaktualizowany wniosek aplikacyjny w zakresie harmonogramu prac.
2. Nowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu do poprawionego wniosku.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAPU
Joanna Magdalena Jahanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAPU
[Signature]
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wniosek o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**

Data wpływu wniosku:
Numer wniosku: RPWM.06.02.01-28-0002/17
Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efr/31285
Wnioskodawca: GMINA GOŁDAP
Tytuł projektu: BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP
Wartość ogółem: 29059555.68
Wydatki kwalifikowalne: 20972300.00
Wnioskowane dofinansowanie: 17824357.77
Procent dofinansowania: 84.99
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-04-27
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2018-11-05
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Numer naboru: RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17
1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne
1.6 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.02.01 Infrastruktura uzdrowiskowa
1.7 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy
1.9 Partnerstwo w projekcie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: Nie
1.10 Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno - prywatnego: Nie dotyczy
1.11 Projekt generujący dochód: Tak - luka w finansowaniu Luka w finansowaniu: 100.00% Zryczałtowana stawka: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu: 21 116 500.00 Wartość generowanego dochodu: 0.00 Wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu: 21 116 500.00

II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

2.1 Nazwa wnioskodawcy: GMINA GOŁDAP
2.2 Typ wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2.3 Forma prawna: wspólnoty samorządowe
2.4 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
2.5 PKD: 0.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.6 Kraj: Polska
2.7 Możliwość odzyskania VAT: Nie
2.8 NIP: 8471587061 PL
2.9 REGON: 790671231
2.10 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np. KRS) Nie dotyczy
2.11 Adres siedziby:
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat: gołdapski
Gmina: Gołdap
Miejscowość: Gołdap (miasto)
Ulica: pl. Zwycięstwa
Nr budynku: 14
Nr lokalu: -
Kod pocztowy: 19-500 PL
Telefon: 087 615 60 00
Faks: 087 615 08 00
Adres e-mail Wnioskodawcy: pom@goldap.pl
Adres e-mail do korespondencji:
Adres strony www: http://goldap.pl
2.12 Adres do korespondencji:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy: PL

Telefon:

Faks:

Adres e-mail:

Adres strony www:

2.13 Osoba (-y) prawnie upoważniona(e) do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Lp	Imię i nazwisko (stanowisko)	Telefon	Faks	Adres e-mail
1	Joanna Magdalena Łabanowska (Zastępca Burmistrza)	087 615 60 30	087 615 08 00	joanna.labanowska@goldap.pl
2	Edyta Rita Białek (Skarbnik Gminy)	087 615 60 32	087 615 08 00	edyta.bialek@goldap.pl

2.14 Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu:

Imię i nazwisko (stanowisko, miejsce pracy): Magda Kardel (z-ca kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, Urząd Miejski)

Telefon: 87 615 60 21

Faks: 087 615 08 00

Adres e-mail: magda.kardel@goldap.pl

2.15 Podmiot realizujący: Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKA PARTNERA PROJEKTU

2.16 Partnerzy: Nie

III. INFORMACJE O PROJEKCIE

3.1 Tytuł projektu	BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP
3.2 Okres realizacji projektu:	
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2017-04-27
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji:	2018-11-05
Data finansowego zakończenia realizacji projektu:	2023-12-31

3.3 Opis projektu:

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Gołdap

Funkcjonalności Zakładu-3 strefy:

-gabinety przyrodolecznicze (peloido-, krioterapia, inhalatoria, masaże, gab. lekarski)

-termoterapia (sauny, tepidarium)

-hydroterapia (baseny rehabilitac.)

Zakres robót budowlanych:

1) BUDYNEK: zabudowa: 2192,30m², kubatura netto: 19846,00m³, wys:15,5 m, I. kondyg. nadziemnych: 2, podziemnych: 1

-bryła budynku- elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa

-instalacje techn. sanitarne, elektr.

-wyposażenie: gł. urządzenia do rehabilitacji

-zagospodar. terenu: m.in. ciągi pieszo-jezdne, parking, mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery, donice, nasadzenie zieleni, oświetlenie terenu, fragment. ogrodzenie, systemowa, zadaszona wiata na pojemniki na odpady,

2) PROMENADA: zagospodar. pow. działki: 11996,00 m²

Zamknięcie kinezyterapeut. pętli zdrojowej w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap

-ciągi pieszo-jezdne

-parking

-oświetlenie terenu

Lokalizacja inwestycji: m.Gołdap- status uzdrowiska od 2000r

Skala Proj. optymalna pod względem techn.-technolog, ekonom. i środowiskowym

Etapy, sposób wdrażania proj:

1.Oprac. programu inwestycji, dokumentacji techn. i SW

2.Złożenie wniosku, umowa o dofinans.

3.Wybór wykonawców wg PZP- roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja

4.Realizacja prac wg harmonogramu rzecz.-finans.

5.Odbiór prac (protokoły)

6.Zakończ. proj.

7.Finans. rozliczenie proj.

Proj. zgodny z SzOOP RPO WiM- cel temat.6 „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodn. oraz (..)”, priorytet inwest.6c: „Zachowanie(..) i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność turyst. zasobów dziedzictwa natur. regionu

poprzez rozwój publicznej infrastr. uzdrowiskowej, typ wspieranych proj., przyjętych wskaź: liczba wspartych jedn. infrastr. uzdrowiskowej, wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w (..) miejscach dziedzictwa kultur, i naturalnego (...)

3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój w okresie do 12.2019 r. bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej, tj. budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrowej w Uzdrowisku Gołdap

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Pełniejsze wykorzystanie naturalnych walorów środowiska Gminy Gołdap dla zapewnienia rozwoju oferty turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego Gołdapi;
2. Rozwój funkcji turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego i dostępności usług publicznej infrastruktury uzdrowiskowej Gminy Gołdap;
3. Poprawa jakości infrastruktury technicznej i wzrost wyposażenia publicznej przestrzeni Uzdrowiska Gołdap umożliwiających kompleksowe pełnienie funkcji rehabilitacyjno-rekreacyjno-leczniczych;
4. Wzrost ruchu uzdrowiskowego i turystycznego w Gminie Gołdap poprzez zwiększenie liczby odwiedzających Gołdap kuracjuszy i turystów;
5. Rozwój gospodarczy Gminy Gołdap poprzez powstawanie prywatnych działalności gospodarczych związanych z obsługą wzrastającego ruchu turystycznego;
6. Wzrost liczby miejsc pracy związanych z obsługą Uzdrowiska Gołdap oraz rozwojem bazy obsługi turystyki uzdrowiskowej w Gminie Gołdap;
7. Wzrost zdrowotności mieszkańców społeczności lokalnej Gminy Gołdap poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń uzdrowiskowych, w tym rehabilitacyjnych;
8. Wzrost atrakcyjności i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Gminy Gołdap jako miasta turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego;

ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELAMI RPO WiM 2014-2020:

Realizacja celów Projektu jest zgodna z założeniami SZOOP RPO WiM 2014-2020, oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2: Dziedzictwo naturalne, poddz. 6.2.1: Infrastruktura uzdrowiskowa. Projekt jest zgodny z celem tematycznym 6: Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytetem inwestycyjnym 6c: Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, celem szczegółowym: Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej.

Zakres projektu jest zgodny z typem projektów możliwych do realizacji w ramach ww. poddz. 6.2.1 RPO WiM: 1. „Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzenie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery; 2. Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnia uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzenie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Projekt jest zgodny z wskaźnikami przyjętymi do realizacji w ramach ww. poddz. 6.2.1 RPO WiM: : liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowiskowej, wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:

1. POTRZEBY ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY GOŁDAP - z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania Projektu;

Gołdap – miasto w którym wybudowany zostanie objęty Projektem Zakład Przyrodoleczniczy oraz siedziba Gminy Gołdap posiadająca od 2000 r. posiada status uzdrowiska klimatyczno-borowinowego o profilu leczniczym obejmującym schorzenia: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, choroby kobiece, kardiologiczne i nadciśnienie. Profil Uzdrowiska stanowiący cenny zasób w kontekście postępującego zjawiska starzenia się społeczeństwa. W dzielnicy uzdrowiskowej Gołdapi zlokalizowane są: Zdrój - pijalnia wód mineralnych i leczniczych, Mazurskie Tężnie Solankowe, promenada wzdłuż dzielnicy uzdrowiskowej i graniczne jezioro Gołdap.

„Uzdrowisko Gołdap”- wielokulturowa zorganizowana wspólnota, z dynamiczną gospodarką opartą na turystyce i dobrze płatnych miejscach pracy, z rozwiniętą bazą dla rozwoju kapitału ludzkiego - to wizja Gminy sformułowana w jej Strategii rozwojowej do roku 2025. Elementem tak sformułowanej wizji rozwoju Gminy jest konieczność wykreowania i umacniania uzdrowiskowej marki Gołdapi. Wg założeń Strategii "Uzdrowisko Gołdap" powinno być traktowane jako dźwignia rozwojowa Gminy, co sformułowano w celu głównym Strategii: poprawa jakości życia mieszkańców Gołdapi poprzez rozwój uzdrowiskowej funkcji Gminy. Jednocześnie w Strategii wskazano potrzeby i problemy Gminy m.in. w zakresie niewystarczającego wciąż wykorzystania walorów środowiskowych dla rozwoju potencjału uzdrowiskowego i turystycznego Gminy, niewystarczającego standardu infrastruktury oraz zagrożenie utrzymania ww. stanu z uwagi m.in. niewystarczające nakłady na realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Rozwój miasta Gołdap jako uzdrowiska wymaga uzupełnienia inwestycji. Na terenie Gminy działa jedno sanatorium „Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL”, dysponujące 480 miejscami hotelowymi oraz „Szpital uzdrowiskowy WITAL”. W ramach Sanatorium funkcjonuje również Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży- „Marzenia”, zlokalizowane w Niedzwicy (poza strefą A Uzdrowiska). Konkurencją ze strony innych polskich uzdrowisk jest silna. Aktualnie Uzdrowisko Gołdap nie wyróżnia się pod względem profilu działalności (podobne, jak ww. grupy schorzeń leczone są w ponad połowie polskich uzdrowisk, z wyjątkiem chorób kobiecych- w 20% ośrodków), ani liczby oferowanych łóżek (480 miejsc- 28. miejsce w grupie 45 polskich gmin uzdrowiskowych). Szansą rozwoju Uzdrowiska Gołdap jest natomiast brak innych uzdrowisk w regionie Warmii i Mazur. Najbliższe położonym uzdrowiskiem jest sanatorium uzdrowiskowe w Augustowie, w woj. podlaskim, dysponujące 2,5-krotnie mniejszym potencjałem przyjmowania pacjentów.

Obecnie teren działki objętej przedmiotową inwestycją jest niezabudowany. Na terenie inwestycji znajdują się droga gruntowa. Teren wzdłuż drogi jest zalesiony. W stanie istniejącym na działce znajdują się uzbrojenie techniczne takie jak: sieć wodociągowa, sieć

kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna. Przedmiotowy teren położony jest w obszarze jurysdykcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dn. 29.04.2015 r., który przewiduje zamknięcie na terenie działki objętej inwestycją kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej - spięcie ciągów kinezyterapeutycznych - połączenie „Korso” z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap.

2. POTRZEBY KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY PROJEKTU

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi RPO WiM 2014-2020.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby i przyczynia się do rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.

Na etapie przygotowywania Projektu zasadność jego realizacji i główne założenia, w tym zakres rzeczowy inwestycji, były konsultowane przez władze Gminy m.in. z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym przedstawicielami podmiotów gospodarczych działających w obszarze usług turystyczno-medycznych i szerzej usług okołoturystycznych, a także z Radnymi w ramach spotkań komisji Rady Miejskiej. W celu określenia szczegółowego zakresu rzeczowego i kosztorysu Przedsięwzięcia nawiązano kontakty z firmami zajmującymi przygotowaniem dokumentacji technicznej. Wszystkie decyzje były ustalane wspólnie w toku konsultacji zaangażowanych w przygotowanie Projektu pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zewnętrznych specjalistów branżowych.

Interesariusze Projektu, w ramach przeprowadzonych konsultacji, wskazali walory środowiska naturalnego jako potencjał umożliwiający rozwój funkcji uzdrowskiej Gminy (na bazie złóż borowinowych oraz mikroklimatu). Potwierdzili konieczność rozwoju gospodarczego Gminy w oparciu o turystykę uzdrowsko-rekreacyjną, w tym rozwój oferty usług turystycznych dostępnych dla potencjalnych odbiorców całonocnie, niezależnie od warunków pogotowych. Jednocześnie wskazali na występowanie w Gminie Gołdap wciąż niewykorzystanych możliwości dla infrastrukturalnego zagospodarowania przestrzeni dla dalszego rozwoju funkcji uzdrowskiej. Rozwój infrastruktury uzdrowskiej utożsamiają z koniecznością rozwoju zakresu i jakości oferty usług leczniczych, która przełoży się na zwiększenie dynamiki napływu do Gminy kuracjuszy/turystów. To ich zdaniem wpłynie pozytywnie na dalsze ożywienie gospodarcze Gminy w kontekście budowy oferty komplementarnych i wzajemnie uzupełniających się usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, tj. powstawanie prywatnych działalności gosp. (baza gastronomiczna, noclogowa, usługi związane z obsługą turysty, usługi aktywnego wypoczynku, usługi kulturalne, itd.) oraz zainteresowanie prywatnych inwestorów zewnętrznym lokowaniem inwestycji na terenie Gminy (np. inwestorów zainteresowanych uruchomieniem na terenie Gminy działalności gosp. w zakresie wytwarzania wód mineralnych i leczniczych, kosmetyków czy budowy hoteli i pensjonatów z usługami SPA i Wellness). Wg interesariuszy Park Zdrowy jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno wśród mieszkańców Gminy jak i kuracjuszy/turystów. Wskazują jednak na konieczność zamknięcia kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej - spięcia ciągów kinezyterapeutycznych- połączenie „Korso” z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap (budowa dodatkowych ciągów jezdnych i pieszo-rowerowych, terenu rekreacyjnego, parkingu, oświetlenia, nasadzenie roślinności).

W związku z powyższym celowe jest wsparcie związane z rozwojem w Gminie Gołdap publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowskiej służącej kuracjom, turystom i mieszkańcom - tj. budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą rozbudowy Promenady Zdrojowej. Inwestycja w części dot. rozbudowy promenady umożliwi ww. zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap.

Tym samym inwestycja przełoży się to na wzrost atrakcyjności uzdrowskiego charakteru miasta Gołdap (głównie rozwój zakresu i jakości usług leczniczych), a w przyszłości również na uzyskanie korzyści gospodarczych w związku z poprawą warunków infrastrukturalnych dla rozwoju turystyki uzdrowskiej w Gminie. Skorzystają z tego szeroko pojęta społeczność lokalna- mieszkańcy np. poprzez ulepszenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowskiej (komunalnej i technicznej), urządzenie terenów zielonych i wyposażenie obszaru uzdrowskiego w obiekty i tereny do pełnienia funkcji rekreacyjno- leczniczych. W sposób pośredni skorzystają również przedsiębiorcy i osoby związane z branżą okołoturystyczną- większy napływ do Gminy kuracjuszy/ turystów stworzy warunki sprzyjające rozwojowi punktów handlu i usług wokół Uzdrowiska Gołdap.

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi RPO WiM 2014-2020 również w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dla efektywnego administrowania budynkiem i realizacji procesu obsługi klienta wybudowany w ramach Projektu Zakład Przyrodoleczniczy Uzdrowiska Gołdap zostanie wyposażony m.in. w instalację internetową, elektroniczny system obsługi klienta czy system nadzoru wizyjnego.

CZYNNIKI RYZYKA REALIZACJI PROJEKTU;

Przy przygotowywaniu inwestycji zidentyfikowano 6 najbardziej prawdopodobnych zdarzeń, których wystąpienie może spowodować opóźnienia lub utrudnienia realizacji Projektu, m.in. wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, problem z poprawnością i terminowością przeprowadzenia postępowań PZP dot. zakupu usług zewnętrznych (dot. wyłonienia wykonawców robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego i działań promocyjnych) czy problem niewystarczającej efektywności pracy wykonawców robót budowlanych czy wykonawcy nadzoru inwestycyjnego. Dla zidentyfikowanych ryzyk realizacji Projektu przygotowano plan działań zapobiegawczych i naprawczych.

3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości:

Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania produktów Projektu w okresie jego trwałości, tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy w związku z realizacją przedmiotowego Projektu.

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w mieście Gołdap, powiat Gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie na działce należącej do Wnioskodawcy: dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981, 280/1; obręb: 0001 Gołdap. Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Miasto Gołdap. Rozbudowa promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej realizowane będzie na dz. nr ewid. 1987, 280/1. Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany. Na terenie inwestycji znajdują się droga gruntowa. Teren wzdłuż drogi jest zalesiony. W stanie istniejącym na działce znajdują się uzbrojenie techniczne takie jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna. Działka o nr ewid. 1989/6, na której projektowany jest Zakład Przyrodoleczniczy zlokalizowana jest w obrębie terenu D1UZ o przeznaczeniu w MPZP dla potrzeb ogólnodostępnych usług lecznictwa uzdrowskiego np. sanatoria, szpitala, zakłady lecznicze.

Zatem projektowany budynek doskonale wpisuje się w podstawowe przeznaczenie terenu Uzdrowiska Gołdap.

Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na budowę obejmującym zakres przedmiotowego Projektu - budowę budynku Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promendady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap.

W obiekcie wybudowanym w ramach zaprojektowanego wsparcia Wnioskodawca, po zakończeniu realizacji Projektu, realizować będzie działalność w ramach świadczonych usług publicznych - działalność publicznego uzdrowiska.

Właścicielem Projektu i produktów Projektu po jego zakończeniu będzie Wnioskodawca - Gmina Gołdap poprzez działalność jednostki pomocniczej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Trwałość Projektu potwierdza stabilność instytucjonalna, organizacyjna i finansowa Gminy Gołdap jako jednostki samorządu terytorialnego.

TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I ORGANIZACYJNA PROJEKTU:

Wnioskodawca posiada pełną świadomość obowiązków wynikających z zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach poddz. 6.2.1 RPO WiM 2014-2020, w tym wynikających z wytycznych w zakresie zachowania trwałości projektu.

Wnioskodawca posiada strukturę organizacyjną, procedury oraz standardy zapewniające prawidłową, sprawną, terminową oraz efektywną realizację Projektu.

Powyższe procedury i standardy dot. w szczególności realizacji projektów inwestycyjnych, projektów dofinansowanych ze środków UE czy realizacji postępowań zakupowych wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wnioskodawca dysponuje stałym zespołem pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi zajmujących się realizacją inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym europejskich. Zespół ten gwarantuje sprawne zarządzanie i realizację przedmiotowego Projektu. Poszczególne struktury Urzędu Miejskiego w Gołdapi specjalizują się w różnym zakresie zadań. Efektywne zarządzanie posiadanymi informacjami, doświadczeniem oraz umiejętnościami pracowników Urzędu pozwoli na zaoszczędzenie czasu, zbędnych wydatków finansowych oraz umożliwi przeprowadzenie danego Projektu zgodnie z planem, przyjętymi założeniami, w sposób sprawny, terminowy i efektywny.

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi zostanie powołany interdyscyplinarny zespół projektowy (Jednostka Realizująca Projekt- JRP) odpowiedzialny za koordynację i rozliczenie realizacji Projektu. Zespół będą tworzyli pracownicy Wnioskodawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz realizacji i rozliczaniu projektów UE.

Do zadań JRP należała będzie koordynacja prac wszelkich służb zaangażowanych w realizację Projektu oraz ostateczne wdrażanie Projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz innymi bieżącymi wytycznymi i regulaminami, a w szczególności:

- przygotowanie Projektu do realizacji (m.in.: zaznajomienie JRP z zakresem realizacji projektu, analiza ryzyka - identyfikacja ewent. problemów i zagrożeń realizacji Projektu, przygotowanie struktury inwestycji- kontraktów i koncepcji projektowych),
- wdrażanie Projektu (przygotowanie SIWZ-ów, realizacja procedur przetargowych, podpisywanie umów, weryfikacja i aktualizacja złożonych wraz z wnioskiem załączników do umowy o dofinansowanie Projektu, śledzenie zmian prawnych UE i Polski oraz zmian procedur wdrażania, opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie realizacji Projektu),
- nadzór nad realizacją projektu (bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego prac, bezpośrednia współpraca z wykonawcami robót, merytoryczne zatwierdzanie płatności),
- finansowanie i planowanie wydatków (bieżące planowanie i zapewnienie finansowania projektu uwzględniając różne jego źródła, dokonywanie płatności i wnioskowanie o środki),
- monitoring i sprawozdawczość Projektu (przygotowywanie raportów wewn. i wniosków o płatność, opisywanie zagrożeń i problemów i informowanie o nich Instytucji Zarządzającej, określanie postępu w realizacji inwestycji, udzielanie informacji instytucjom kontrolującym, prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z wymaganiami EFRR).

Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt:

- Kierownik zespołu - odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu w części merytorycznej związanej z realizacją prac budowlanych, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji Projektu,
- Zespół ds. technicznych- koordynacja realizacji części technicznej Projektu, współpraca przy opracowywaniu SIWZ, współpraca z zespołem administracyjno-prawnym przy opracowywaniu raportów, części sprawozdawczej wniosków o płatność,
- Zespół ds. administracyjno -księgowych- odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu w części administracyjno- finansowej związanej z rozliczaniem, monitoringiem finansowym, sprawozdawczością, bieżącym prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji Projektu, zachowaniem trwałości Projektu.

TRWAŁOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU:

Wnioskodawca środki na realizację Projektu zabezpieczy w Uchwale Budżetowej na 2017-2019 r. Środki finansowe na bieżące utrzymanie trwałości Projektu oraz związane z wydatkami na bieżące utrzymanie obiektu uzdrowiskowego wybudowanego w ramach zaprojektowanego wsparcia również zostaną zabezpieczone w kolejnych latach w budżecie Gminy Gołdap.

3.6 Powiązanie ze strategiami:

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Projekt jest powiązany ze Strategią regionalną w zakresie realizacji celu głównego: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.

Projekt odnosi się do podejmowania działań na rzecz rozwoju w Gminie Gołdap publicznej infrastruktury uzdrowiskowej. Pozytywne skutki tych działań (na płaszczyźnie infrastrukturalnej, np. lepsza jakość zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni publicznej) bezpośrednio wpływa na możliwość rozwoju kapitału społecznego obszaru objętego Projektem oraz na wzrost dostępności i jakości usług publicznych. Projekt jest powiązany ze Strategią regionalną na 3, poniżej wskazanych płaszczyznach.

1) Powiązanie Projektu ze Strategią w zakresie celu strategicznego 1: Wzrost konkurencyjności gospodarki, poprzez realizację celu operacyjnego: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój regionalnych specjalizacji. W ramach tego celu operacyjnego przewidziano m.in. kierunek działań powiązany z realizacją niniejszego Projektu, tj. jakość produktów i usług. Zakres tego kierunku

działań wg założeń Strategii regionalnej obejmuje m.in. produktowe podejście do oferty turystycznej regionu uwzględniające konieczność wydłużenia sezonu turystycznego i poszukiwania różnorodnych oraz nowatorskich form turystyki i wypoczynku, w tym np. rozwój funkcji sanatoryjno-uzdrowiskowych. Ww. kierunek działań Strategii z jakością produktów i usług wiąże również inwestycje infrastrukturalne, tj. rozwój infrastruktury odpowiadającej na m.in. pojawiające się zapotrzebowanie turystów i mieszkańców regionu oraz wspierający tworzenie popytu na nowe i nowatorskie produkty, w tym też właśnie produkty turystyczne, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych regionu.

Zakres Projektu obejmuje realizację działań infrastrukturalnych ukierunkowanych na rozwój bazy uzdrowiskowej Gminy Gołdap. Budowa Zakładu Przyrodolecznictwa wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap wpłynie pozytywnie na rozwój oferty i podniesienie jakości usług turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego oraz zwiększenie dostępności usług publicznej infrastruktury uzdrowiskowej Gminy Gołdap. Rozwój kolejnych funkcji rehabilitacyjno-rekreacyjno-leczniczych Uzdrowiska Gołdap wpłynie na wyeliminowanie sezonowości oferty turystycznej Gminy;

2) Powiązanie Projektu ze strategią w zakresie celu strategicznego 2: Wzrost aktywności społecznej, poprzez realizację celu operacyjnego: Wzrost dostępności i jakości usług publicznych.

Projekt jest zgodny z następującymi kierunkami działań wyodrębnionymi w ramach ww. celu operacyjnego:

* Profilaktyka i wsparcie potrzebujących- zgodnie z kierunkiem działań Strategii w efekcie realizacji Projektu powstanie bezpieczna przestrzeń publiczna- infrastruktura, wykorzystywana przez mieszkańców, kuracjuszy i turystów Gminy Gołdap. Realizacja Projektu przyczyni się również do promocji zdrowego stylu życia;

* Infrastruktura- zakres Projektu obejmuje m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, na rzecz mieszkańców i osób odpoczywających w Gołdapi. Zgodnie z kierunkiem danego działania Strategii rozbudowana w ramach Projektu infrastruktura będzie przyjazna i uwzględniająca potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych, zaprojektowana w sposób umożliwiający zwiększenie partycypacji w życiu społecznym ww. grup marginalizowanych (brak barier architektonicznych pozwalający na swobodne użytkowanie stworzonej w ramach Projektu infrastruktury Uzdrowiska Gołdap),

* Informacja i promocja- Projekt poprzez stworzenie warunków dla wzrostu zdrowotności mieszkańców społeczności lokalnej Gminy Gołdap (zwiększenie dostępu do świadczeń uzdrowiskowych, w tym rehabilitacyjnych) wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, a tym samym na zgodną z danym kierunkiem działań Strategii promocję społeczną ukierunkowaną na budowę wizerunku Warmii i Mazur jako regionu, w którym warto żyć, niezależnie od wieku;

3) Powiązanie Projektu ze Strategią w zakresie celu strategicznego 2 Wzrost aktywności społecznej, poprzez realizację celu operacyjnego: Rozwój kapitału ludzkiego;

W tym zakresie Projekt jest zgodny z następującymi kierunkami działań dla danego celu: Aktywni mieszkańcy oraz Instytucja publiczne. Projekt poprzez zaplanowane działania stworzy warunki dla powstania, rozwoju i wzmacniania aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku oraz tworzenie infrastruktury aktywności społecznej. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania zasobów lokalnych instytucji publicznych - w danym przypadku Gminy Gołdap - dla rozwijania aktywności społecznej i obywatelskiej.

Strategia UE Morza Bałtyckiego

Projekt jest powiązany ze Strategią UE Morza Bałtyckiego w zakresie realizacji celu priorytetowego: Zwiększenie dobrobytu, obszaru priorytetowego: Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym (cel częściowy). W ramach danego celu częściowego Strategia wskazuje m.in. na turystykę jako sektor usług region Morza Bałtyckiego mający znaczący wpływ na rozwój gospodarki Morza Bałtyckiego. Wg założeń strategii wpływ na rozwój konkurencyjnej i zrównoważonej w skali globalnej turystyki ma dostępność regionu oraz zrównoważone korzystanie z dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ale także ścisła współpraca z sektorem ICT i sektorem zdrowia.

Zaplanowana w ramach Projektu rozbudowa infrastrukturalnej bazy uzdrowiskowej Gminy Gołdap pozwoli na pełniejsze wykorzystanie naturalnych walorów środowiska Gminy Gołdap dla rozwoju atrakcyjności turystycznej Gminy, zapewnienia rozwoju oferty turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego Gołdapi.

Spójność Projektu z zagadnieniami priorytetowymi (obszarami tematycznymi) Strategii:

- OT Zdrowie – Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii;

Projekt jest zgodny z kierunkami uszczegóławiającymi realizację działań w ramach danego obszaru: inwestycje w poprawę zdrowia ludzkiego i dobrobytu społecznego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i zdrowia społeczeństw przy jednoczesnym wzroście gospodarczym oraz ograniczaniu kosztów opieki zdrowotnej i socjalnej w regionie Morza Bałtyckiego, eliminowanie w regionie Morza Bałtyckiego nierówności pod względem stanu zdrowia oraz poziomu ochrony zdrowia ludzi, eliminowanie nierówności w regionach Morza Bałtyckiego dot. dostępności usług ochrony zdrowia; Realizacja Projektu w przedstawionym zakresie rzeczowym poprzez rozwój funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, zwiększenie dostępności w Gminie Gołdap usług publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych - wpłynie na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej oraz osób odwiedzających Gołdap.

- OT Turystyka – Wzmacnianie spójności makroregionu za pomocą turystyki;

Projekt jest zgodny z kierunkami uszczegóławiającymi realizację działań w ramach danego obszaru. Wg założeń Strategii produkty i usługi z zakresu turystyki powinny mieć chakakter zrównoważony, innowacyjny i przedsiębiorczy. Rozwój turystyki powinien być oparty na tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów turystycznych promujących dziedzictwo kulturalne i naturalne. Jednocześnie wg Strategii rozwój sektora zależy od współpracy z innymi sektorami, np. zdrowia.

Realizacja Projektu w przedstawionym zakresie rzeczowym wpłynie na rozwój atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap. Stworzy warunki infrastrukturalne dla dalszego rozwoju turystyki uzdrowiskowej budowanej w oparciu o pełniejsze wykorzystanie naturalnych walorów środowiska. Projekt poprzez poprawę jakości infrastruktury technicznej i wzrost wyposażenia przestrzeni Uzdrowiska Gołdap przyczyni się do rozwoju oferty usług i funkcji lecznictwa uzdrowiskowego w Gminie Gołdap, a tym samym umożliwi pełniejszą realizację funkcji rehabilitacyjno-rekreacyjno-leczniczych;

Ponadto w kontekście rozwoju turystyki Projekt, zgodnie z założeniami Strategii, w ramach danego obszaru tematycznego wpływa na otwarcie sektora publicznego na konkurencję. Strategia zakłada konieczność zwiększenia produktywności tradycyjnych usług

państwowych i gminnych przez stopniowe otwieranie na wolną konkurencję w stosownych obszarach, takich jak np. turystyka i rekreacja, w celu zapewnienia pełnego dostępu do odpowiednich rynków w regionie Morza Bałtyckiego. Realizacja Projektu poprzez rozwój oferty publicznych usług uzdrowiskowych Gminy Gołdap zakłada wzrost atrakcyjności i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Gminy Gołdap jako miasta turystyki uzdrowiskowej;

- OT Edukacja - Edukacja, badania i zdolność do zatrudnienia;

Projekt jest zgodny z kierunkami uszczegóławiającymi realizację działań w ramach danego obszaru. Wg założeń Strategii w regionie Morza Bałtyckiego jakość i warunki życia, dobrobyt społeczny powiązane powinny być z wysokim poziomem edukacji, jak również z otwartością społeczeństw. Poprawa dobrobytu wg założeń Strategii zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do kształcenia i szkoleń wysokiej jakości, efektywnego systemu bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do prawidłowo funkcjonującego rynku pracy zapewniającego wsparcie dla mobilności geograficznej, zawodowej oraz społeczno-gospodarczej. Realizacja Projektu przyczyni się do znacznego podniesienia walorów turystycznych Gminy Gołdap. Rozwój oferty i jakości świadczonych usług uzdrowiskowych spowodują, iż znacznie zostanie wzmocniona całoroczna oferta turystyczna, a tym samym wydłużony zostanie sezon turystyczny w Gminie. Rozwój bazy uzdrowiskowej Gminy przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców. Społeczność lokalna uzyska większą dostępność do publicznych usług uzdrowiskowych, w tym rehabilitacyjnych. Większa dynamika napływu do Gminy kuracjuszy/ turystów przełoży się również na podniesienie obrotów finansowych istniejących przedsiębiorstw związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz uruchomienie nowych firm w danym obszarze, a także wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Gminy dla inwestorów zewnętrznych. Powstaną nowe miejsca pracy (do obsługi wybudowanego w ramach Projektu Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Gołdap, w ramach rozwoju prywatnych działalności gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego czy w efekcie lokowania na terenie Gminy inwestycji przez dużych inwestorów prywatnych).

Cel priorytetowy:

- Zwiększenie dobrobytu

Obszar priorytetowy:

- Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym (cel cząstkowy)

Działanie:

- OT Edukacja - Edukacja, badania i zdolność do zatrudnienia
- OT Zdrowie - Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii
- OT Turystyka - Wzmacnianie spójności makroregionu za pomocą turystyki

3.7 Typ projektu:	
Typy projektów (SzOOP RPO WiM)	
- Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzenie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/lecniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery	
- Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzenie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi	
Typy projektów (Inne)	
3.8 Pomoc publiczna	Bez pomocy publicznej
3.9 Program pomocy publicznej/de minimis, w jakim realizowany ma być projekt	Nie dotyczy
3.10 Instrumenty finansowe	Nie
3.11 Zakres interwencji (dominujący)	091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych
3.12 Zakres interwencji (uzupełniający)	- 092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych - 093 Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych
3.13 Forma finansowania	01 Dotacja bezzwrotna
3.14 Typ obszaru realizacji	02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
3.15 Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
3.16 Grupa projektów	Nie
3.17 Rodzaj działalności gospodarczej	20 Opieka zdrowotna
3.18 Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji	- Projekt nie wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa warmińsko - mazurskiego
3.19 Kod PKD	Q.86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

3.20 Komplementarność oraz powiązanie z innymi projektami	Tak Tak Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu budowy infrastruktury uzdrowskiej oraz doświadczenie w realizacji projektów z dofinansowaniem UE. Wybrane, komplementarne projekty inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Gołdap w latach 2007-2013: 1. Rozwój funkcji uzdrowskiej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego; poddz. 2.1.2. Infrastruktura uzdrowskowa RPO WiM; wartość projektu: 22 115 159,04 zł, dofinansowanie z UE: 18 283 949,61 zł; 2. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi; poddz.: 2.1.2. Infrastruktura uzdrowskowa RPO WiM 2007-2013; wartość projektu: 11 485 983,57 zł, dofinansowanie z UE: 8 720 727,14 zł; 3. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowsku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych; poddz. 2.1.2. Infrastruktura uzdrowskowa RPO WiM, wartość projektu: 6 809 143,64 zł, dofinansowanie z UE: 5 650 307,49 zł; Powiązanie ww. przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Gołdap z przedmiotowym Projektem dot. m.in.: - Projekt stanowi uzupełnienie i kontynuację podejmowanych przez Gminę działań inwestycyjnych z zakresu rozwoju gminnej infrastruktury uzdrowskiej, tj. Projekt wraz z innymi ww. przedsięwzięciami Gminy pełni tę samą funkcję, dzięki czemu w sposób pełniejszy wykorzystywane będą możliwości uzdrowskiej infrastruktury użyteczności publicznej Gminy. Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze Uzdrowska Gołdap. Przedmiotem zaplanowanej w ramach Projektu rozbudowy Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap jest budowa drogi (Klamry Zdrojowej) stanowiącej infrastrukturę tęczniczną dla zaplanowanego do budowy w ramach Projektu Zakładu Przyrodoleczniczego. Infrastruktura ta stanowi jednocześnie zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej- spięcie ciągów kinezyterapeutycznych- połączenie "Korso" z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrowska Gołdap (tj. uzupełnienie i zamknięcie elementów wykonanych w ramach ww. projektu z pozycji 1); - Projekt stanowi uzupełnienie i kontynuację podejmowanych przez Gminę działań z zakresu pełniejszego wykorzystania naturalnych walorów środowiskowych Gminy Gołdap dla budowy potencjału Gminy jako uzdrowska (Gmina Gołdap ma status uzdrowska klimatyczno – borowinowego od 2000 r.), - Projekt łącznie z innymi projektami Gminy jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników - kuracjuszy, turystów, szeroko pojętą społeczność lokalną Gminy jako użytkowników wszelkich dotychczas zrealizowanych na terenie działania Wnioskodawcy inwestycji publicznych z zakresu rozwoju bazy uzdrowskiej; Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innych ww. projektów dot. rozwoju funkcjonalności gminnej przestrzeni uzdrowskiej z których korzystają mieszkańcy obszaru oraz turyści; - doświadczenia i umiejętności zdobyte przez kadre Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakresie zarządzania realizacją projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności ww. projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE, zostały wykorzystane przy przygotowaniu przedmiotowej inwestycji i będą wykorzystywane przy realizacji Projektu;
3.21 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy	Tak
Czy wnioskodawca posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:	Nie dotyczy
Czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę:	Tak
Czy wnioskodawca posiada zgłoszenie budowy:	Nie dotyczy
1) Decyzja Starosty Gołdapskiego nr mG.103.2017 z dnia 12.06.2017 r. dot. pozwolenia na budowę budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowsku Gołdap; 2) Decyzja Starosty Gołdapskiego nr mG.109.2017 z dnia 23.06.2017 r dot. pozwolenia na rozbudowę Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap – zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej;	

IV. MIEJSCA REALIZACJI

Projekt realizowany na terenie całego kraju: Nie		
Województwo	Powiat	Gmina
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GOŁDAPSKI	GOŁDAP (MIASTO)
Podregion/Subregion	• SUBREGION 55 - EŁCKI	
Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)	• NOWOCZESNA WIEŚ - WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ ROLNICTWA • OBSZARY GRANICZNE • OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI • OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ	
Inne: nie		

V. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

A. Wskaźniki produktu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika		Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Liczba publicznych obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które w wyniku realizacji Projektu rozszerzą bazę infrastruktury uzdrowskowej Gminy Goldap. Wskaźnik wyliczany na podstawie zsumowania wybudowanych w ramach Projektu obiektów/elementów infrastruktury publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. 1) budynek Zakładu Przyrodoleczniczego dostosowany architektonicznie i funkcjonalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2) utworzony w ramach objętej Projektem rozbudowy promenady zdrojowej Uzdrowiska Goldap parking na terenie przyległym do ww. Zakładu Przyrodoleczniczego- parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych; Źródło pomiaru: protokoły odbioru końcowego robót budowlanych w ramach Projektu; Częstotliwość pomiaru: po zakończeniu i protokolarnym odbiorze wszystkich zaplanowanych w Projekcie robót budowlanych, nie później niż przed złożeniem wniosku o płatność końcową Projektu; Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność Jednostki Realizującej Projekt (JRP) wyodrębnionej w strukturze Urzędu Miejskiego w Goldapi;									
2.	Liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowskowej	specyficzny	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Liczba wspartych, publicznych jednostek infrastruktury uzdrowskowej, tj. wybudowany w ramach realizacji Projektu budynek Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goldap; Źródło pomiaru: protokoły odbioru końcowego robót budowlanych w ramach Projektu; Częstotliwość pomiaru: po zakończeniu i protokolarnym odbiorze wszystkich zaplanowanych w Projekcie robót budowlanych, nie później niż przed złożeniem wniosku o płatność końcową Projektu; Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność Jednostki Realizującej Projekt (JRP) wyodrębnionej w strukturze Urzędu Miejskiego w Goldapi;									
3.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	kluczowy	odwiedziny/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5125.00	5125.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Prognozowany, w wyniku realizacji Projektu, wzrost popytu na usługi Uzdrowiska Goldap, tj. szacowany wzrost liczby kuracjuszy/ turystów korzystających z rozbudowanej w wyniku realizacji Projektu publicznej infrastruktury uzdrowskowej Gminy Goldap; Szacunek ustalony na podstawie dotychczasowej statystyki klientów własnych Wnioskodawcy (klientów Uzdrowiska Goldap w latach poprzednich); Prognozowany wzrost popytu o 10,25% Źródło pomiaru: rejestr klientów/ ewidencja osób korzystających z usług Uzdrowiska Goldap; Częstotliwość pomiaru: z uwagi, że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest na 31.12.2023 r., szacowanie wartości wskaźnika nastąpi dla 2024 r. (tj. osiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźnika nastąpi w ciągu 12 m-cy od daty zakończenia realizacji inwestycji w stosunku do ostatniego roku przed realizacją Projektu); Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność Jednostki Realizującej Projekt (JRP) wyodrębnionej w strukturze Urzędu Miejskiego w Goldapi;									

B. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

Nazwa wskaźnika		Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy	kluczowy	EPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Liczba nowo utworzonych miejsc pracy do bieżącego świadczenia usług leczniczych infrastruktury wybudowanego w ramach realizacji projektu Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goldap (zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych); Planowane miejsca pracy: fizjoterapeuci i inni specjaliści - 4 os.; Źródło pomiaru: dokumentacja kadrowa Uzdrowiska Goldap - umowy cywilnoprawne, deklaracje ZUS DRA; Częstotliwość pomiaru: z uwagi, że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest na 31.12.2023 r., szacowanie wartości wskaźnika nastąpi w 2024 r. (szacowanie wartości wskaźnika dla okresu rocznego, tj. osiągnięcie założonej wartości wskaźnika w ciągu 12 m-cy od daty zakończenia realizacji inwestycji); Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność administracji Uzdrowiska Goldap;									
2.	Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury	dodatkowy	osoby/rok	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	55125.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)		Liczba osób korzystających w skali roku z usług leczniczych publicznej infrastruktury uzdrowskowej Gminy Goldap rozbudowanej w wyniku realizacji Projektu o Zakład Przyrodoleczniczy Uzdrowiska Goldap; Źródło pomiaru: rejestr klientów/ ewidencja osób korzystających z usług Uzdrowiska Goldap; Częstotliwość pomiaru: z uwagi, że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest na 31.12.2023 r., szacowanie wartości wskaźnika nastąpi w 2024 r. (tj. osiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźnika nastąpi w ciągu 12 m-cy od daty zakończenia realizacji inwestycji w stosunku do ostatniego roku przed realizacją Projektu); Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność administracji Uzdrowiska Goldap;									
3.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (Innych niż przedsiębiorstwa)	kluczowy	EPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00

Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wzrost liczby miejsc pracy utworzonych do bieżącego świadczenia usług leczniczych i obsługi technicznej infrastruktury wybudowanego w ramach realizacji projektu Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goldap (etaty, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę); Planowane etaty: recepcjonista - 5 os., ratownik - 4 os.; obsługa techniczna - 2 os. (mechanik, elektryk/elektronik), animator zabaw z dziećmi - 1 os.; Źródło pomiaru: dokumentacja kadrowa Uzdrawiska Goldap - umowy o pracę, deklaracje ZUS DRA; Częstotliwość pomiaru: z uwagi, że zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest na 31.12.2023 r., szacowanie wartości wskaźnika nastąpi w 2023r. (osiągnięcie założonej wartości wskaźnika na koniec realizacji projektu); Odpowiedzialność za monitoring wskaźnika: Gmina Goldap poprzez działalność administracji Uzdrawiska Goldap;
---	--

C. Dane o wskaźnikach kluczowych horyzontalnych (informacyjnych)

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	0.00	0.00
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M	osoby	0.00	0.00
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	0.00	0.00

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0.00	0.00
Liczba utrzymanych miejsc pracy	EPC	0.00	0.00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy	EPC	0.00	0.00

VI. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

6.1 Zakres rzeczowy projektu

Zadanie	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiste poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Prace przygotowawcze	Usługa opracowania dokumentacji technicznej Projektu. Zadanie realizowane w 2 częściach, tj. oddzielna dokumentacja techniczna dla budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap i dokumentacja techniczna dla rozbudowy Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje np.: - projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż - oddzielne opracowania dla każdej z branż (branże: np. architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa, technologia basenowa, itd.), - projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż - oddzielne opracowania dla każdej z branż, - specyfikacje techniczne robót budowlanych, - przedmiary robót budowlanych, - kosztorysy inwestorskie, - kosztorysy ofertowe do celów przetargowych, - uzyskanie w imieniu Gminy Goldap pozwoleń na budowę, - autorski nadzór wielobranżowy; Okres realizacji: II kw. 2017 r. - II kw. 2018 r. Podmiot działania: Gmina Goldap w zakresie zakupu wg PZP usług zewnętrznych; Opracowanie wniosku o dofinansowanie (wydatek niekwalifikowalny w wysokości 2 767,50 zł)	Tak	Nie

Roboty budowlane	BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO (pow. zabudowy: 2192,30m ² , kubatura netto: 19846,00m ³ , wys. bud: 15,5m, l. kondygnacji nadziemnych: 2, podziemnych: 1) PRACE BUDOWLANE: 1. bryła budynku- elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa; 2. instalacje techn: sanitarna (wentylacja, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, deszczowa, hydrantowa, kanalizacyjna), elektryczna (m.in. oświetleniowa, odgromowa, przepięciowa i p.poż, internetowa, nadzoru wizyjnego, nagłośnienia); 3. Wyposażenie (m.in: poręczce do rehabilitac. w wodzie, podnośnik z wody dla os. niepełnospr., leżanki do tepidarium, kabiny do floatingu i UGUL z osprzętem do rehabilitacji (pom. kinezyterapii), stoły do masażu, wanna do kąpeli borowin, aparat do krioterapii, inhalatory, leżanki rehabilitac.); 4. Zagospodar. przyległego terenu (m.in. ciągi pieszo-jezdne, w tym droga pożarowa, parking (57 miejsc), mała architektura: ławki (4), kosze (4), stojaki na rowery (5), donice dekoracyjne, wycinka drzew kolidujących i nasadzenie zieleni, oświetlenie terenu, fragment, ogrodzenie terenu, systemowa, zadaszona wiata na pojemniki na odpady stałe; ROZBUDOWA PROMENADY ZDROJOWEJ (zagospodar. pow. działki: 11996,00m ²) PRACE BUDOWLANE: 1. ciągi pieszo-jezdne (chodniki, ścieżka rowerowa, jezdnia), 2. parking (42 miejsca), 3. oświetlenie terenu; Okres realizacji: IV kw.2018r- IV kw.2023r. Podmiot działania: Gmina Gołdap- zakup wg PZP usług zewn HARMONOGRAM PRAC DLA KONTYNUACJI BUDOWY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO: XI.2021 r. - Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego - zgodnie z umową nr WIK.7031.147.2021 z dnia 15.10.2021 r. oraz aneksem nr 1 z 05.11.2021 r. I poł. II.2022 r. - Zakończenie prac projektowych - (umowa nr WIK.7031.28.1.2021 z dnia 07.04.2021 r.) na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego. II poł. II. - I poł. III.2022 r. - Procedura odbiorowa ww. prac projektowych. Weryfikacja i sprawdzenie przedstawionego opracowania. Ewentualne uwagi i poprawki. II poł. III.2022 r. Przedłożenie wypracowanej dokumentacji dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020 III.2022 r. Przygotowanie procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. IV-VI.2022 r. Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego wraz z rozstrzygnięciem i zawarciem umowy na roboty Postępowanie o udzielenie zamówienia VII.2022 r. -VIII.2023 r. Realizacja robót - 12 miesięcy IX/XII.2023 r.- Przeprowadzenie procedury odbiorowej robót, rozruch technologiczny, uzyskanie pozwolenia na użytkowania a także zatrudnienie osób zgodnie z założonymi wskaźnikami we wniosku o dofinansowanie	Tak	Nie
Nadzór w projekcie	Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji Projektu dot. budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego (wraz z montażem wyposażeniem) oraz rozbudowy Promenady Zdrojowej w Uzdrowsku Gołdap; Okres realizacji: III-IV kw. 2018 r. - IV kw. 2023 r. Podmiot działania: Gmina Gołdap w zakresie zakupu wg PZP usługi zewnętrznej	Tak	Nie
Promocja projektu	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu: 1. Przygotowanie i montaż tablicy informacyjnej Projektu w miejscu realizacji inwestycji - 1 szt.; 2. Przygotowanie i montaż tablicy pamiątkowej Projektu w miejscu realizacji inwestycji - 1 szt.; Lokalizacja tablic: na terenie działki objętej projektowaną inwestycją (miejsce widoczne, ogólnodostępne); 3. Oznakowywanie wg Wytucznych biura Projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz dokumentacji sporządzanej na potrzeby realizacji Projektu (działanie realizowane bezkosztowo przez Jednostkę Realizującą Projekt- JRP- wyodrębnioną w strukturze Urzędu Miejskiego w Gołdapi, odpowiedzialna za bieżącą koordynację, nadzór realizacji i rozliczanie Projektu); 4. Przygotowywanie i publikacja informacji nt. Projektu na stronie internetowej i facebook-u Urzędu Miejskiego w Gołdapi (działanie realizowane bezkosztowo przez JRP); Okres realizacji: poz.1: IV kw. 2018 r., poz.2: IV kw. 2023 r.; poz. 3-4: na bieżąco w okresie realizacji Projektu; Podmiot działania: Gmina Gołdap, a w przypadku poz. 1-2 Gmina Gołdap w zakresie zakupu wg PZP usług zewnętrznych.	Tak	Nie
Studium wykonalności/biznes plan	Usługa opracowania dokumentu Studium Wykonalności Projektu; Studium Wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu; Okres realizacji: II kw. 2017 r.; Podmiot działania: Gmina Gołdap w zakresie zakupu wg PZP usługi zewnętrznej	Tak	Nie
Koszty pośrednie		Nie	Nie

6.2 Zakres finansowy projektu

Wydatki rzeczywiście poniesione		
Wydatki kwalifikowalne		
Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Dofinansowanie (zł)
Prace przygotowawcze	289 050.00	245 663.60

Roboty budowlane	20 547 450.00	17 463 277.76
Nadzór w projekcie	115 800.00	98 418.42
Promocja projektu	10 000.00	8 499.00
Studium wykonalności/biznes plan	10 000.00	8 499.00
Koszty pośrednie	0.00	0.00
Razem	20 972 300.00	17 824 357.77
Wydatki niekwalifikowalne		
Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Dofinansowanie (zł)
Prace przygotowawcze	2 767.50	-
Roboty budowlane	8 084 488.18	-
Nadzór w projekcie	0.00	-
Promocja projektu	0.00	-
Studium wykonalności/biznes plan	0.00	-
Koszty pośrednie	0.00	-
Razem	8 087 255.68	-
Całkowite koszty projektu		
Razem		29 059 555.68

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Nie dotyczy

Zadania (kategorie kosztów) podlegające limitom na podstawie kwalifikowalności wydatków		
#	Zadanie (kategoria kosztów)	Wydatki kwalifikowalne
1	Promocja projektu	10000.00
2	Studium wykonalności/biznes plan	10000.00
3	Koszty pośrednie	0.00

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Nazwa źródła finansowania wydatków	Razem (zł)	% dofinansowania
1. Kwota dofinansowania	17 824 357.77	84.99
2. Wkład własny Wnioskodawcy	3 147 942.23	15.01
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego	3 147 942.23	15.01
- Inne krajowe środki publiczne, jakie:	0.00	0.00
- Prywatne	0.00	0.00
W tym EBI	0.00	

VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

8.1 Zrównoważony Rozwój	Pozytywny
--------------------------------	-----------

Projekt jest zgodny z założeniami Strategii Europa 2000, tj. rezultaty jego realizacji wpływają bezpośrednio na kwestie dot. zrównoważonego rozwoju rozumianego przez pryzmat Strategii - gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i oszczędnie korzystającej z zasobów, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ekoinnowacyjność, propagowanie efektywności energetycznej, ochronę środowiska, itd.

Projekt nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jak również nie jest wymieniony w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego. Żaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Inwestycja nie leży na terenie objętym programem Natura 2000. Wycinka drzew i krzewów przewidzianą dla inwestycji zostanie przeprowadzona po uzyskaniu odpowiedniej zgody oraz poza okresem lęgowym ptaków.

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wyłącznie sposób jego zagospodarowania, tj. ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości na środowisko (poprawa estetyki terenu, zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej - spięcie ciągów kinezyterapeutycznych - połączenie „Korso” z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrawiska Gołdap).

Projekt opierać się będzie na dostępnych zasobach, a przyjęty wariant budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap został opracowany w oparciu o optymalny i najbardziej opłacalny ekonomicznie, z punktu widzenia realizacji celów Projektu, wariant realizacji prac. Tym samym wskazane cele Projektu pozwalają na zminimalizowanie Projektu oddziaływania na środowisko związanego z inwestycjami budowlanymi i zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, niwelując przy okazji koszt środowiskowy związany z nadmierną emisją substancji zanieczyszczających.

Budowane w ramach realizacji Projektu obiekty/ elementy infrastruktury wykonane zostaną z materiałów i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Dodatkowo zastosowane w ramach Projektu przy budowie Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap rozwiązania techniczne (m.in. pompy ciepła, oświetlenie LED, efektywne izolacje ciepłe ścian i dachu oraz stolarka okienna i drzwiowa o niskich współczynnikach przenikania) przyczynią się do oszczędniejszego użytkowania budynku poprzez oszczędne zużycie energii elektrycznej i cieplnej i tym samym ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym gazów cieplarnianych. Ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych służyły będą również działania związane ze zmniejszeniem zanieczyszczeń komunikacyjnych. Budowa nowych nawierzchni jezdni i parkingu i wprowadzenie ograniczonej szybkości ruchu pojazdów na obszarze Parku Zdrojowego w Uzdrawisku Gołdap - to działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia paliwa i tym samym emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach transportu pojazdami na terenie Uzdrawiska.

Projekt przewiduje również działania w obszarze ochrony środowiska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia przyjaznego środowisku. Wskazane cele realizacji Projektu zostały określone w oparciu o zachowanie zasady efektywności kosztowej. W tym aspekcie Projekt jest zgodny z zasadą horyzontalną RPO WiM 2014-2020, tj. zasadą efektywnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie realizacji Projektu ograniczy się jedynie do granicy działki na której prowadzone będą prace budowlane. Z obiektu nie będą się wydostawały płyny, pyły ani gazy, które mogłyby wpływać na środowisko.

W zakresie możliwości wpływu projektowanej inwestycji na możliwość zabudowy dla działek sąsiednich obszar oddziaływania obiektu określa się jako niewykraczający poza teren inwestycji. W zakresie istniejącego zainwestowania (istniejących zabudowań sąsiednich) nie nastąpi zmiana warunków ich użytkowania i inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na pogorszenie istniejącego standardu ich użytkowania.

Wnioskodawca już na etapie realizacji Projektu będzie dodatkowo przykładał wagę do prowadzenia gospodarki zasobooszczędnej. Projekt przewiduje zachowania promujące zasady racjonalnego, oszczędnego gospodarowania zasobami w toku realizacji procesu zarządzania Przedsięwzięciem:

- dokumentacja Projektu - wersja drukowana i druk w kolorze tylko niezbędnej dokumentacji (oszczędność papieru), domyślne drukowanie dokumentów dwustronnie i w odcieniach szarości (oszczędność tonerów), unikanie robienia wydruków próbnych (konsultowanie i praca na dokumentach w wersji elektronicznej, wydruk w ostatnim momencie gotowego dokumentu), w miarę możliwości wykorzystywanie wersji elektronicznej dokumentów upowszechnianych drogą e-mail;

8.2 Równość szans kobiet i mężczyzn

Pozytywny



Projekt promuje równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Płaszczyzny realizacji Projektu wskazujące jego pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn:

1) Równościowa analiza potrzeb kluczowych interesariuszy;

Na etapie przygotowywania Projektu wnikliwej analizie poddano potrzeby i oczekiwania kluczowych interesariuszy – głównie potencjalnych, przyszłych użytkowników objętego Projektem budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap (kuracjuszy/ turystów, mieszkańców Gminy) oraz przedstawicieli Rady Gminy Gołdap - w tym samym stopniu analizą objęto kobiety i mężczyzn.

2) Równościowy dostęp do obiektu objętego inwestycją;

Obiekt Gminy Gołdap wybudowany w ramach niniejszego projektu będzie w równym stopniu dostępny dla wszystkich użytkowników. Wnioskodawca nie będzie dyskryminował oraz ograniczał dostępu do budynku Projektu ze względu na płeć;

3) Równościowa informacja i promocja Projektu;

Informacja nt. Projektu dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych (tablice informacyjne, tablice pamiątkowe w miejscu realizacji inwestycji, informacja na www i facebook-u Wnioskodawcy). Wnioskodawca nie będzie dyskryminował oraz ograniczał dostępu do informacji nt. Projektu ze względu na płeć;

4) Równościowy nabór i traktowanie wykonawców Projektu;

Nabór wykonawców Projektu (tj. wykonawców robót budowlanych, robót dot. zagospodarowania terenu, nadzoru inwestycyjnego, działań promocyjnych) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie będzie dyskryminował oraz ograniczał dostępu do Projektu ze względu na płeć. Wnioskodawca zapewni powszechnie otwartą i upublicznią realizację postępowań w celu wyłonienia wykonawców usług - realizacja zakupu usług zgodnie z obowiązującymi procedurami PZP. Wszystkim wykonawcom, bez względu na płeć, zostaną zagwarantowane jednakowe zasady i warunki świadczenia usług na rzecz Projektu.

5) Równościowy nabór i rekrutacja personelu;

Wpływ Projektu na politykę zatrudnienia jest pozytywny. W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje zwiększenie zatrudnienia - utworzenie 12 nowych stanowisk pracy (etaty) do bieżącej obsługi działalności wybudowanego w ramach projektu Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska w Gołdapi (zatrudnienie na podstawie umów o pracę).

6) Równościowy proces zarządzania Projektem;

- Równościowe kryteria rekrutacji zespołu projektowego do Jednostki Realizującej Projekt w ramach struktur wewn. Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Procedura rekrutacji zespołu projektowego odpowiedzialnego za zarządzanie Projektem nastąpi wyłącznie wg kryteriów dot. wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn i jednakowego dostępu dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi spełniających wskazane kryteria dot. kwalifikacji i doświadczenia.

- Dostęp do informacji i obowiązek przestrzegania zasad równości w ramach Projektu;

Wykonawcy zewnętrzni Projektu będą informowani o obowiązku i zasadach przestrzegania zasad równości szans, w tym płci w codziennej pracy na rzecz Projektu. Zespół projektowy z wiedzą nt. zasad przestrzegania równości szans w projektach UE.

- Organizacja zadań uwzględniająca elastyczne formy pracy

Praca Jednostki Realizującej Projekt i wykonawców zewnętrznych będzie organizowana w sposób, który umożliwi godzenie życia zawodowego i prywatnego, wynikający z przepisów wspólnotowych, w tym uwzględniający prawa kobiet pracujących, które są w ciąży, niedawno urodziły dziecko lub karmią piersią, zapobiegając wykorzystaniu ich stanu jako uzasadnienia dla dyskryminacji w miejscu pracy. Zakłada się, że prace w ramach Projektu będą realizowane o różnych porach dnia, również w weekendy.

8.3 Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)

Pozytywny

Projekt promuje równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Realizacja Projektu stwarza warunki do zwiększenia partycypacji w życiu zawodowym grup marginalizowanych.

Płaszczyzny realizacji Projektu wskazujące jego pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans i niedyskryminacji:

1) Brak barier architektonicznych i ogólna dostępność obiektu i terenu objętego inwestycją;

Projektowany obiekt to Zakład Przyrodolecniczy, pełniący funkcję rehabilitacyjną dla osób sprawnych fizycznie jak i osób niepełnosprawnych. Obiekt Gminy Gołdap wybudowany w ramach Projektu będzie dostępny architektonicznie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, tj. niepełnosprawnością ruchu, wzroku czy słuchu.

Poziom terenu przy głównym wejściu do budynku będzie równy z poziomem posadzki. Na terenie inwestycji nie będzie żadnych schodów terenowych czy też skarp, które mogłyby utrudniać komunikację i poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast wewnątrz obiektu wszystkie strefy o charakterze leczniczym, z których będą korzystać użytkownicy, kuracjusze zostaną zlokalizowane na parterze obiektu, w związku, z czym uniknięto barier architektonicznych w postaci schodów. Pomieszczenia sanitarne będą przystosowane do osób niepełnosprawnych, a w hali basenowej przewiduje się specjalne podnośniki umożliwiające transport osób niepełnosprawnych z plaży do wody. Pozostałe, planowane usprawnienia dla osób niepełnosprawnych:

- nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych oraz jej właściwe wyprofilowanie umożliwiające prawidłowe odwodnienie, poprawę dostępności i łatwe użytkowanie,

- odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne,

- parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

- wyraźne oznakowanie budynku Zakładu Przyrodolecniczego i wszystkich pomieszczeń ułatwiających korzystanie z infrastruktury osobom słabowidzącym,

- oświetlenie ułatwiającego korzystanie z terenu przez osoby słabowidzące oraz umożliwiającego korzystanie z terenu po zapadnięciu zmroku,

Z uwagi na charakter i zakres zadania, lokalizację oraz zastosowanie sprawdzonych technologii, a także odpowiednich rozwiązań technicznych projekt przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności przestrzeni ogólnodostępnej Miasta.

Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób ograniczał dostępu do infrastruktury objętej Projektem, tj. równy dostęp dla wszystkich użytkowników bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, religię, światopogląd, niepełnosprawność, rasę, etc;

2) Różne formy kontaktu z interesariuszami Projektu;

Komunikacja bieżąca z osobami zainteresowanymi Projektem i wykonawcami zewnętrznych prac w ramach Projektu będzie realizowana przez zespół projektowy Urzędu Miejskiego w Gołdapi z wykorzystaniem różnych narzędzi dla zapewnienia przystępności dla odbiorców o różnorodnych potrzebach funkcjonalnych, tj. kontakt bezpośredni, telefoniczny, e-mailowy, skype, www, facebook – dla ułatwienia dostępu do Projektu dla osób z ewentualną dysfunkcją ruchu, słuchu, wzroku; Dokumenty i inne materiały związane z realizacją Projektu, będą przygotowywane i udostępniane przez zespół projektowy np. wykonawcom zewnętrznym w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach funkcjonalnych, tj. informacje będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia, języku prostym w treści i formie, współczesnym języku przekazu: połączenie tekstu i obrazu, w sposób maks. czytelny oraz udostępniane w różnych formach i wersjach – forma papierowa,

elektroniczna, pliki elektroniczne umożliwiające przeszukiwanie treści, np. w wersji PDF, Word, które pozwalają na odczytywanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku;

3) Dostęp do informacji i obowiązek przestrzegania zasad równości w ramach Projektu;

Wykonawcy zewnętrzni (wykonawca dokumentacji technicznej, wykonawcy robót budowlanych i z zakresu zagospodarowania terenu, nadzoru inwestycyjnego, czy działań promocyjnych) będą informowani o obowiązku i zasadach przestrzegania zasad równości szans, w tym niedyskryminacji w codziennej pracy na rzecz Projektu. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana wykonawcom przy okazji pierwszych, rozpoczynających współpracę w ramach Projektu spotkań z członkami zespołu projektowego Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zespół projektowy z wiedzą nt. zasad przestrzegania równości szans w projektach UE. Na stronie internetowej Wnioskodawcy (przy informacjach dot. Projektu) zostaną umieszczone odnośniki (linki) do materiałów/literatury dot. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

IX. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE

W rezultacie realizacji Projektu niezagospodarowana dotychczas przestrzeń w obszarze Uzdrowiska Gołdap otrzyma nową funkcjonalność, ład i standard właściwy dla obszaru uzdrowskiego.

Objęta projektowaną inwestycją miejska przestrzeń publiczna Gminy Gołdap zostanie zagospodarowana w sposób możliwie jak najbardziej wykorzystujący potencjał miejsca oraz zgodny z zasadami ochrony przyrody.

Projekt jest zgodny z celami polityki klimatycznej zgodnie ze strategią "Europa 2020" w kwestiach dot. zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowywania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Na etapie przygotowywania Projektu Wnioskodawca przeprowadził ocenę zagrożeń dla realizacji Przedsięwzięcia wynikających z bieżących i przyszłych ww. zmian klimatycznych i dot. kwestii ewent. konieczności łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatu oraz odporności na bieżącą i przyszłą zmianę klimatu.

Przedmiot Projektu nie przewiduje rozwiązań mogących w jakikolwiek sposób wyrządzić krzywdę środowisku naturalnemu. Jednak na etapie realizacji przedsięwzięcia podjęte zostaną kroki w kierunku zabezpieczenia środowiska - właściwa organizacja prac wykonawczych, zobowiązanie wykonawców do przestrzegania kwestii ochrony środowiska przy realizacji robót.

Zakres Projektu ustalono w taki sposób, aby ograniczyć skutki ewent. zmian klimatu oraz ewent. negatywnego wpływu Projektu na środowisko i zmiany klimatu.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie wpływu na kwestie gospodarki niskoemisyjnej, w tym na kwestie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie efektywności energetycznej.

Planowane Przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jak również nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Projekt w sposób bezpośredni odnosi się do zapisów Polityki Klimatycznej P O L S K I - Strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (dokument przyjęty przez RM dnia 4.11.2003 r.). Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”.

Zastosowane w ramach Projektu przy budowie Zakładu Przyrodoleczniczego rozwiązania techniczne (m.in. pompy ciepła, oświetlenie LED, efektywne izolacje ciepłe ścian oraz stolarka okienna i drzwiowa o niskich współczynnikach przenikania) przyczynią się do oszczędniejszego zużycia w ramach użytkowania budynku energii elektrycznej i ciepłej. Ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych służyć będą również działania związane z zmniejszeniem zanieczyszczeń komunikacyjnych powodowane ograniczeniem zużycia paliwa - budowa nowych nawierzchni jezdni i parkingu i wprowadzenie ograniczonej szybkości pojazdów na obszarze Parku Zdrojowego Uzdrowiska Gołdap.

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 niniejszy projekt dotyczy kategorii interwencji 091 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych; 092 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych; 093 - Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych. Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu 0% dla wszystkich wskazanych kodów interwencji.

Teren inwestycji położony jest w strefie „A” ochrony uzdrowskiej Gminy Gołdap. Projektowana inwestycja spełnia wymagania określone w ustawie o uzdrowskach oraz Statucie Uzdrowska Gołdap ustanowionym osobną uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi. Część terenu znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego ujęcia „GOŁDAP ZDRÓJ 1” i „GOŁDAP ZDRÓJ 2”

W trakcie opracowywania Projektu i jego części składowych uwzględniono elementy związane z wpływem sił zewnętrznych. Przewidziane w Projekcie zadania zakładają wykorzystanie materiałów oraz technologii budowlanych i montażowych wytrzymałych na różnicowane warunki klimatyczne - zgodnie ze sztuką budowlaną i właściwymi przepisami i normami w tym zakresie. Zastosowane materiały budowlane, rozwiązania technologiczne, urządzenia i wyposażenie są zgodne z właściwymi, obowiązującymi normami i cechują się wysoką odpornością na oddziaływanie części składowych zmian klimatu, tj. np. na obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury, burze, grady, itd. Projekt nie wpłynie na możliwości wystąpienia podtopień spowodowanych intensywnymi lub długotrwałymi opadami. Obiekt objęty Projektem usytuowany zostanie poza obszarami zagrożenia powodziowego i poza obrębem możliwych miejsc uszkodzenia wałów przecipowodziowych. Pozostałe zmiany klimatu, np. przedłużające się okresy suszy, silne czy porywiste wiatry powodujące szkody w infrastrukturze energetycznej nie wpływają na planowane przedsięwzięcie. Budynek oraz wykonane nawierzchnie utwardzone na wszystkich elementach Projektu, zamontowane urządzenia, w przypadku wystąpienia zjawisk spowodowanych zmianami klimatycznymi nie będą źródłem zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i ludzi. Na terenie obu części inwestycji znajduje się uzbrojenie w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Woda opadowa z wybudowanych nawierzchni utwardzonych będzie odprowadzona za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej oraz na powierzchnię chłoną (otaczające tereny zieleni). Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych zmniejszy emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Planowana zmiana zagospodarowania terenu przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez podniesienie standardu nawierzchni i wprowadzenie znacznej ilości nowych, estetycznych nasadzeń drzew i krzewów. Planowana, kolidująca z inwestycją wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona po uzyskaniu odpowiedniej zgody oraz poza okresem lęgowym ptaków.

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje utraty bioróżnorodności, zmian tras migracyjnych oraz miejsc stałego pobytu zwierząt oraz utraty siedlisk cennych przyrodniczo. Obszar planowanej inwestycji nie jest położony w granicach obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

Projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał neutralny wpływ na otoczenie. Zmiana klimatu nie wpłynie na lokalizację Projektu.

X. POSTĘPOWANIA/ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Realizacja robót budowlanych - część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej

Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2019-05-15
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 1 741 404,03. Wartość brutto: 2 141 926,96
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2019-06-28

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych Projektu
Tryb postępowania	Zapytanie o cenę <
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 8 130,08. Wartość brutto: 10 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-11-28

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Opracowanie studium wykonalności Projektu
Tryb postępowania	Zapytanie o cenę <
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Zapytanie rozesłane do 3 potencjalnych wykonawców
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2017-05-04
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 8 130,08. Wartość brutto: 10 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2017-05-15

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Opracowanie dokumentacji technicznej Projektu - budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2017-03-23
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 159 000,00. Wartość brutto: 195 570,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2017-04-27

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Opracowanie dokumentacji technicznej Projektu- rozbudowa Promendady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2017-05-16
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 76 000,00. Wartość brutto: 93 480,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2017-06-05

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Realizacja robót budowlanych- część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony

Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2018-07-10
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 21 535 128,36. Wartość brutto: 26 488 207,88
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-11-05

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Pełnienie nadzoru inwestorskiego- część I budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2019-04-04
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 79 674,80. Wartość brutto: 98 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2019-05-16

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Pełnienie nadzoru inwestorskiego - część II - rozbudowa Promenady Zdrojowej
Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2. Publikacja ogłoszenia w BIP-e Urzędu Miejskiego w Gołdapi 3. Publikacja ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2019-06-28
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 14 471,54. Wartość brutto: 17 800,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2019-07-18

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	opracowanie wniosku o dofinansowanie
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	wydatek poniżej 20 tys zł netto (wydatek niekwalifikowalny)
Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 2 250,00. Wartość brutto: 2 767,50
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2017-06-01

Oświadczenia Wnioskodawcy

- Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
- Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
- Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
- Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
- Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
- Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego.
- Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.
- Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)


nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

9. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.
10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak również zobowiązuję się umożliwić przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.


Nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Klauzula gwarantująca ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie. Wskaż, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną.
Podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status (max. 1000 znaków)

Data wypełnienia wniosku 2022-02-03
Pieczęć(-cie) i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy



SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek



Z pp. BURMISTRZA
GOŁDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lista załączników wymaganých w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie

1	Studium wykonalności/Biznes plan	Tak
2	Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa)	Tak
2.1	Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	Tak
2.2	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	Tak
2.3	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną	Tak
2.4	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych	Nie dotyczy
2.5	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	Nie dotyczy
3	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	Tak
3.1	Kopia decyzji o warunkach zabudowy	Nie dotyczy
3.2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Nie dotyczy
3.3	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Tak
4	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	Tak
4.1	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	Nie dotyczy
4.2	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	Tak
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	Tak
6	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	Tak
7	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM	Nie dotyczy
8	Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy	Nie dotyczy
9	Oświadczenie VAT	Tak
10	Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu	Tak
11	Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku	Nie dotyczy
12	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	Nie dotyczy
13	Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis	Nie dotyczy
14	Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy	Tak
14.1	Bilans, rachunek zysków i strat lub inne	Tak





14.2	Kopia odpowiedniego PIT/CIT	Nie dotyczy
14.3	Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO	Tak
15	Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu	Nie dotyczy
16	Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji	Tak
17	Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	Tak
18	Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP	Nie dotyczy
19	Oświadczenie dotyczące danych osobowych	Tak
20	Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych	Nie dotyczy
21	Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Tak
22	Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach	Tak

Dodatkowe dokumenty (w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy)

1. Pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Gołdapi swojemu zastępcy
2. Dokumenty potwierdzające zlokalizowanie projektu w miejscowości posiadającej status uzdrowiska
3. Szkic lokalizacji inwestycji

2017 BURMISTRZA

[Signature]
Miejscowość: Gołdapi
Data: 2017-06-01



Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym: 34371

numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efr/31285

wniosekodawca: GMINA GOLDAP

Numer projektu: RPWM.06.02.01-29-0002/17

Tytuł projektu: BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROWEJ W UZDROWISKU GOLDAP

Lp.	Zakres rzeczowy	Kwartał 2 2017r.	Kwartał 3 2017r.	Kwartał 4 2017r.	Kwartał 1 2018r.	Kwartał 2 2018r.	Kwartał 3 2018r.	Kwartał 4 2018r.	Kwartał 1 2019r.	Kwartał 2 2019r.	Kwartał 3 2019r.	Kwartał 4 2019r.	Kwartał 1 2020r.	Kwartał 2 2020r.	Kwartał 3 2020r.	Kwartał 4 2020r.	Kwartał 1 2021r.	Kwartał 2 2021r.	Kwartał 3 2021r.	Kwartał 4 2021r.	Kwartał 1 2022r.	Kwartał 2 2022r.	Kwartał 3 2022r.	Kwartał 4 2022r.	Kwartał 1 2023r.	Kwartał 2 2023r.	Kwartał 3 2023r.	Kwartał 4 2023r.	Razem	
Koszty kwalifikowalne																														
1.	Prace przygotowawcze	0,00	195 570,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
2.	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 782,91	707 461,82	3 091 698,15	1 521 728,05	1 083 195,18	4 611 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 547 450,00
3.	Nadzór w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 453,07	6 223,74	26 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 627,59
4.	Promocja projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
5.	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	Razem koszty kwalifikowalne	0,00	205 570,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00	1 400,00	1 242 782,91	707 461,82	3 091 698,15	1 527 181,12	1 089 418,92	4 637 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 227,59	20 672 500,00
Koszty niekwalifikowalne																														
1.	Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50
2.	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 220,78	278 489,70	1 212 972,20	597 343,72	428 395,73	1 815 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 488,18
3.	Nadzór w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Promocja projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	0,00	489 220,78	278 489,70	1 212 972,20	597 343,72	428 395,73	1 815 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 255,68	
	Razem koszty	0,00	205 570,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00	1 400,00	1 732 013,69	985 951,52	4 304 670,35	2 124 524,84	1 515 814,65	6 453 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 314,87	28 759 755,68	

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

Nazwa kategorii z pkt 6.1	Liczba sztuk (jeżeli dotyczy)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
Prace przygotowawcze			
Usługa opracowania dokumentacji technicznej Projektu - rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	1.00	93 480.00	2 767.50
<p>ZAKRES USŁUGI: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zaplanowanej w ramach Projektu rozbudowy Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap, tj. budowy "Klamry Zdrojowej" stanowiącej infrastrukturę techniczną dla zaplanowanego do budowy w ramach Projektu Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Infrastruktura ta stanowiła będzie jednocześnie zakmnęcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowejście ciągów kinezyterapeutycznych- połączenie "Korso" z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap; Zakres dokumentacji technicznej, min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt budowlany na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, - projekt wykonawczy i niezbędne projekty branżowe - oddzielne opracowania dla każdej z branż, - specyfikacje techniczne robót budowlanych, - przedmiary robót budowlanych, - kosztorysy inwestorskie, - kosztorysy ofertowe do celów przetargowych, - uzyskanie w imieniu Gminy Gołdap pozwolenia na budowę; <p>Koszt obejmuje wynagrodzenie wykonawcy usługi;</p> <p>Opracowanie wniosku o dofinansowanie -- koszt niekwalifikowalny - 2 767,50 zł</p>			
Usługa opracowania dokumentacji technicznej Projektu - budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	1.00	195 570.00	0.00
<p>ZAKRES USŁUGI: Opracowanie dokumentacji technicznej zaplanowanego do budowy w ramach Projektu Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Zakres dokumentacji technicznej, min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt koncepcyjny, - projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż - oddzielne opracowania dla każdej z branż (branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa, technologia basenowa, itd.), - projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż - oddzielne opracowania dla każdej z branż, - specyfikacje techniczne robót budowlanych, - przedmiary robót budowlanych, - kosztorysy inwestorskie, - kosztorysy ofertowe do celów przetargowych, - uzyskanie w imieniu Gminy Gołdap pozwolenia na budowę, - autorski nadzór wielobranżowy; <p>Koszt obejmuje wynagrodzenie wykonawcy usługi;</p>			
Roboty budowlane			
Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	0.00	19 006 406.85	7 483 604.37
<p>Zakres prac budowlanych:</p> <p>1) Budowa obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace konstrukcyjne i wykończeniowe (1. ławy, ściany i płyta fundamentowa, 2. strop, wieńce, klatki schodowe, 3. posadzki, 4. ściany, 5. sufity, 6. konstrukcja i pokrycie stropodachu, 7. obróbki blacharki oraz odwodnienie dachu, 8. izolacje: ścian zewn, podłóg na gruncie, stropodachu, dachu), - elewacja, - stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna); <p>Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy: 2192,30 m², kubatura brutto: 19846,00 m³, liczba kondygnacji nadziemnych: 2, liczba kondygnacji podziemnych: 1, wysokość budynku: 15,50 m;</p> <p>2) Budowa instalacji technicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> * instalacja sanitarna: - wentylacja mechaniczna nawiewno-wymiewna 			

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna,

- instalacja klimatyzacji,
- instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe, podłogowe),
- instalacja wody ciepłej, wody zimnej i cyrkulacji,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja deszczowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- * instalacja elektryczna:
 - zasilanie instalacji i rozdzielnie,
 - instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 - instalacja gniazd wtyczkowych,
 - instalacja odgromowa,
 - ochrona przepięciowa wewnętrzna oraz p.pożarowa,
 - instalacja internetowa,
 - elektroniczny system obsługi klienta,
 - system nadzoru wizyjnego,
 - system nagłośnienia;

Układ funkcjonalny budynku:

- strefa I - zespół gabinetów przyrodoleczniczych (peloidoterapia: okłady i kąpiele borowinowe, krioterapia miejscowa, inhalatoria, masaże, gabinet lekarski),
 - strefa II - zespół termoterapii (sauny: sucha, parowa, infrared i lodowa, grota solna, tepidarium z palmiarnią, urządzenia kinezyterapeutyczne, w tym ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci),
 - strefa III - zespół hydroterapii (baseny rehabilitacyjne: basen ogólny z wodą solankową 290 m², gł. 1,3 m; niecka basenowa dla dzieci: 51 m², gł. 0,3 m; basen rehabilitacyjny 60 m², gł. 2 m, 5 x 12 m z dnem ruchomym);
- 3) Zakres wyposażenia budynku (wyposażenie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem Projektu):
- poręcze ze stali nierdzewnej do ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie,
 - podnośnik dla osób niepełnosprawnych (transport osób niepełnosprawnych z plaży do basenu),
 - rowerki wodne,
 - wyposażenie do ćwiczeń w wodzie: makarony, deski itp.,
 - wyposażenie medyczne tj. apteczki, podstawowy sprzęt ratunkowy,
 - ścianka wspinaczkowa,
 - plac zabaw dla dzieci młodszych (głównie basen z kuleczkami),
 - leżanki ceramiczne do tepidarium,
 - kabiny do floatingu,
 - kabiny UGUL wraz z pełnym osprzętem do rehabilitacji (pomieszczenie kinezyterapii),
 - stoły do masażu i rehabilitacji,
 - wanna do kąpiele borowinowej,
 - aparat do krioterapii,
 - inhalatory,
 - leżanki rehabilitacyjne,
 - standardowe wyposażenie biurowe: stoły, krzesła, fotele, szafki, lamy recepcyjne,
 - standardowe wyposażenie punktu kawiarni, poczekalni, tarasu: stoliki, krzesła, fotele, ławy, leżaki,
 - zielone ściany oraz palmiarnia.

4) Zagospodarowanie terenu przyległego, w tym gł.:

- ciągi pieszo-jezdne (2880,30m²), w tym droga pożarowa zakończona placem manewrowym,
- parking (57 miejsc postojowych, pow. 825,4 m²) - 1 stanowisko autokarowe (3,30m x 20m), 2 stanowiska dla os. niepełnospr. (3,65m x 5m), pozostałe (2,5m x 5m, w tym 4 stanowiska: 2,5m x 5,5m)
- oświetlenie terenu
- montaż elementów małej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), stojaki na rowery (5 szt., każdy stojak na 4 rowery), donice dekoracyjne;
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją, nasadzenia zieleni w postaci krzewów, drzew i trawników (powierzchnia biologicznie czynna zagospodarowywanej powierzchni: 6666,7 m²);
- fragmentaryczne ogrodzenie terenu (wys. do 1,50 m z furtką wejściową o szer. 1,20 m);
- montaż systemowej, zadaszanej wiaty na pojemniki na odpady stałe (wiata na 2 pojemniki 1100 litrów oraz 2 pojemniki 240 litrów);

Koszty obejmują wynagrodzenia wykonawców usług.

Kalkulacja kosztów prac budowlanych i wyposażenia:

- branża architektoniczna - 9 529 312,57 zł,
- wyposażenie obiektu - 459 237,22 zł,

- branża konstrukcyjna - 4 627 552,65 zł,
- branża sanitarna - 4 569 287,97 zł,
- technologia basenowa - 3 627 045,70 zł,
- branża elektryczna i teletechniczna - 2 275 858,73 zł,
- gospodarka drzewostanem - 627 179,85 zł
- branża drogowa - 772 733,19 zł

Szczegółowa specyfikacja i parametry realizacji ww. robót oraz szczegółowa kalkulacja kosztów poszczególnych robót zawarte są w dokumentacji technicznej i kosztorysach inwestorskich stanowiących załączniki do dokumentacji technicznej - dot. dokumentacji technicznej budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap;

Rozbudowa Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap	0.00	1 541 043.15	600 883.81
---	------	--------------	------------

Zagospodarowywana powierzchnia działki: 11996,00 m².

Zagospodarowanie terenu - budowa infrastruktury technicznej dla przyległego Zakładu Przyrodoleczniczego.

Zamknięcie kinezyterapeutycznej pętli zdrojowej – spięcie ciągów kinezyterapeutycznych – połączenie „Korso” z Promenadą Zdrojową w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gołdap.

Zakres prac budowlanych:

1) budowa ciągów pieszo - jezdnych (6943,30 m²), w tym:

- chodniki: 1970,70 m², szer. 2,0 m, dwustronny,
- ścieżka rowerowa: 986,80 m², szer. 2,0 m, jednostronna, dwukierunkowa,
- część jezdna (droga) wraz z miejscami postojowymi: 3985,80 m², dł. ok. 430 m, szer. 6,00 m (poszerzenie na łuku), 42 miejsca postojowe o pow. 2,5 x 6,0 m;

2) budowa punktów oświetlenia terenu;

Wszystkie utwardzenia terenu w postaci ciągów komunikacyjnych (w tym ścieżek rowerowych i chodników), miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej brukowej ułożonej na odpowiedniej podbudowie z kruszywa;

Kalkulacja kosztów prac budowlanych:

- branża drogowa - 1 442 790,55 zł,
- branża sanitarna - 545 747 ,17 zł,
- branża elektryczna i telekomunikacyjna - 153389,24 zł.

Koszty obejmują wynagrodzenia wykonawców usług.

Szczegółowa specyfikacja i parametry realizacji ww. robót oraz szczegółowa kalkulacja kosztów poszczególnych robót zawarte są w dokumentacji technicznej i kosztorysach inwestorskich stanowiących załączniki do dokumentacji technicznej - dot. dokumentacji technicznej rozbudowy Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap;

Nadzór w projekcie

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu	0.00	115 800.00	0.00
--	------	------------	------

ZAKRES USŁUGI:

Wykonanie na rzecz Wnioskodawcy czynności wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją projektowanej inwestycji budowy Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap;

Koszt obejmuje wynagrodzenie wykonawcy usługi;

Promocja projektu

Realizacja działań informacyjno - promocyjnych Projektu	2.00	10 000.00	0.00
---	------	-----------	------

ZAKRES USŁUGI:

Dotyczy zaplanowanych działań kosztowych z zakresu informacji i promocji Projektu;

1. Przygotowanie i montaż tablicy informacyjnej Projektu w miejscu realizacji inwestycji - 1 szt.;
 2. Przygotowanie i montaż tablicy pamiątkowej Projektu w miejscu realizacji inwestycji - 1 szt.;
- Lokalizacja tablic: teren działki objętej projektowaną inwestycją (widoczne, ogólnodostępne miejsca);
Koszt obejmuje wynagrodzenie wykonawcy ww. usług.

Studium wykonalności/biznes plan

Usługa opracowania Studium Wykonalności Projektu	1.00	10 000.00	0.00
--	------	-----------	------

ZAKRES USŁUGI:

Opracowanie dokumentu Studium Wykonalności Projektu;

Dokument stanowi załącznik wymagany do wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu;

Koszt obejmuje wynagrodzenie wykonawcy usługi.

Koszty pośrednie

Z up. BURMISTRZA
GOSZCZĄPI

Goszcząp, 03.01.2022

miejsowość i data

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
podpis Wnioskodawcy

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
WIOSNA
18-03-2022



GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
WIK.042.6.2017.2022
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (87) 615-60-00; fax (87) 615-03-00
NIP 847-158-70-61; REGON 790671231

Gołdap, dn. 16.02.2022r.

**Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Departament Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91
10-562 Olsztyn**

Dot.: projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”

W nawiązaniu do przedłożonego pismem nr WIK.042.6.2017.2022 z dnia 12.01.2022 r. zaktualizowanego harmonogramu dalszych prac/ działań związanych z realizacją ww. projektu informuję że w ramach wskazanego w harmonogramie etapu pierwszego (dot. I poł. II.2022 r.), projektant przedłożył dokumentację projektową a Zamawiający przystąpił do jej odbioru i weryfikacji, tym samym rozpoczynając realizację kolejnego etapu.

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

M. Kerdik



EFRR-VI.433.1.4.2016
(RPWM.06.02.01-28-0002/17 (40))

Olsztyn, 2022 r.

Pan
Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gminy Gołdap

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na pismo znak: WIK.042.6.2017.2022 z 16.02.2022r. dotyczące projektu nr **RPWM.06.02.01-28-0002/17**, pn. „**BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP**”, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) przyjmuje do wiadomości zakończenie prac projektowych – (umowa nr WIK.7031.28.1.2021 z dnia 07.04.2021r.) na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego oraz rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji harmonogramu, tj. procedury odbiorowej ww. prac projektowych, weryfikację i sprawdzenie przedstawionego opracowania oraz ewentualne uwagi i poprawki.

Jednocześnie zaznaczam, że niepodpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane w czerwcu 2022r. grozi niezrealizowaniem projektu w terminie i będzie stanowiło naruszenie polegające na niewywiązywaniu się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego Umową o dofinansowanie, co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem tej Umowy bez wypowiedzenia.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Projektów Kultura Departamentu EFRR pod numerem telefonu tel. **89 52 19 692**.

Z poważaniem
Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Ciecuch
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP

woj. warmińsko-mazurskie

tel. (87) 615-60-00; fax (87) 615-08-00
WIK. 042.6.2017.2022
NIP 444-138-45-64; REGON 1420671231

Gołdap, dn. 16.03.2022r.

**Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Departament Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91
10-562 Olsztyn**

Dot.: projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrowej w Uzdrowisku Gołdap”

W nawiązaniu do przedłożonego harmonogramu prac/działań dla ww. projektu, w związku z upływem terminu dla realizacji działania cyt.:

„ Procedura odbiorowa ww. prac projektowych. Weryfikacja i sprawdzenie przedstawionego opracowania . Ewentualne uwagi i poprawki” informuję, co następuje.

Zgodnie z ustaleniami powziętymi podczas spotkania z głównym projektantem i projektami pozostałych branż, które miało miejsce dnia 11.01.2022 r. projektant miał przedłożyć poprawnie wypracowaną dokumentację do dnia 04.02.2022 r., a po jej akceptacji z naszej strony wypracować niezbędne kosztorysy, przedmiary i STWIOR. W dniu 07.02.2022 do tut. Urzędu wpłynęła dokumentacja i jeszcze z tym dniem Zamawiający przystąpił do jej weryfikacji i analizy. Ponadto dla przyspieszenia procedur doprowadził do spotkania w dniu 15.02.2022 r. w Łodzi przedstawicieli Zamawiającego z projektantami podczas którego Zamawiający pisemnie przekazał swoje uwagi co do przedłożonych opracowań oraz szczegółowo je omówił. Ze spotkania spisany został protokół uwzględniający powzięte ustalenia, w tym dotyczące terminu przekazania kompletnej dokumentacji umożliwiającej ogłoszenie procedury przetargu tj. do dnia 24.02.2022 r. – w załączeniu kopia protokołu. Nie mniej jednak, pomimo powyższego do dnia dzisiejszego projektant nie wywiązał się z niego.

Uważamy, że Zamawiający dokonał należytych starań żeby mobilizować Wykonawcę (projektanta) do przedłożenia dokumentacji uwzględniającej nasze uwagi i zastrzeżenia. W ramach tego podejmował liczne próby kontaktu, wystosował pismem z dnia 04.03.2022 r., wezwanie do niezwłocznego wydania przedmiotu umowy, korespondował drogą e-mail wskazując na ryzyko utraty dofinansowania w związku z brakiem kompletnej dokumentacji.

Zamawiający w związku z brakiem kontaktu z głównym projektantem podjął rozmowy z projektantami branżowymi. Z nieformalnych zapewnień z ich strony wynika, że dokumentacja jest na ukończeniu - końcowa faza kosztorysowania w zakresie dwóch branż. Zważywszy na powzięte informacje Zamawiający liczy, że w najbliższym czasie zostanie mu przekazana poprawiona i kompletna dokumentacja, umożliwiającą podjęcie kolejnych działań.

Jednocześnie w załączeniu przedkładamy kopię pisma wystosowanego z dniem dzisiejszym do projektanta.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Gołdap, dnia 16.03.2022 r.

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (87) 615-60-00; fax (87) 615-08-00
NIP 847-158-70-61; REGON 790671231

Piotr Marcinkowski
„MSW” BIURO ARCHITEKTONICZNE
Ul. Piłsudskiego 55 lok. 1u
90-307 Łódź

Dot. Realizacji umowy nr WIK 7031.28.1.2021 r. z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącej usunięcia wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż zgodnie z harmonogramem dotyczącym realizacji projektu pn.: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w uzdrowisku Gołdap, Zamawiający (Gmina Gołdap) zobowiązany jest do zawarcia umowy na roboty budowlane dotyczące kontynuacji budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w miesiącu czerwcu 2022 r. (termin umożliwiający zrealizowanie i rozliczenie projektu do 31.12.2023 r.). W związku z powyższym aby sprostać temu terminowi Zamawiający musi w I połowie kwietnia ogłosić przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Przy czym wskazać należy, że przygotowanie procedury przetargu również wymaga znacznego zaangażowania czasowego a przede wszystkim kompletnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, przedmiary, STWiOR) tj. załączników/ dokumentów niezbędnych do przygotowania przetargu.

Biorąc pod uwagę Pana dalszą zwłokę i brak kontaktu informuję, że gminie grozi niedotrzymanie terminów, a to jest jednoznaczne z utratą dofinansowania. Jeśli Pan do **dnia 23.03.2022 r.** nie przedstawi kompletnej dokumentacji, proszę czuć się odpowiedzialnym, że Zamawiającemu zostanie odebrane dofinansowanie w wysokości ponad 17,5 mln zł.

BURMISTRZ GOŁDAPI

Tomasz Rafał Luto


Urząd Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, tel. +48 87 615 60 00, fax +48 87 615 08 00, e-mail: pom@goldap.pl, www.goldap.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

EFRR-VI.433.1.4.2016
(RPWM.06.02.01-28-0002/17 (43))

M. Kowal



Olsztyn, 2022 r.

Pan
Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gminy Góldap

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na pismo znak: WIK.042.6.2017.2022 z 16.03.2022r. dotyczące projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17, pn. „**BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP**”, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta dot. kolejnego etapu realizacji harmonogramu, tj. procedury odbiorowej prac projektowych, weryfikację i sprawdzenie przedstawionego opracowania oraz ewentualne uwagi i poprawki. Niemniej jednak, należy poinformować Departament EFRR niezwłocznie po wykonaniu ww. etapu harmonogramu.

Jednocześnie zaznaczam, że niepodpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane w czerwcu 2022r. grozi niezrealizowaniem projektu w terminie i będzie stanowiło naruszenie polegające na niewywiązywaniu się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego Umową o dofinansowanie, co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem tej Umowy bez wypowiedzenia.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Projektów Kultura Departamentu EFRR pod numerem telefonu tel. **89 52 19 692**.

Z poważaniem

Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Zbigniew Ciecuch

Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

